安八町　道路橋梁維持管理個別計画　一覧表　　2026　　令和6年3月31日現在

道路橋名	（読みカナ）	路線名	架設年次	経過年数	橋長[m]	幅員[m]	構造形式 橋種	構造形式 形式	所在地	起点側の位置 緯度	起点側の位置 経度	緊急輸送道路	重要物流道路	地域防災計画	通学路指定	バス路線(OB含)	迂回路の有無	踏切・跨道橋	占用物件（名称）	長寿命化修繕計	点検計画【●:現地踏査あり】 R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	最新点検年次	健全性	点検記録 所見等	対策	修繕計画（設計） R7	R8	R9	R10	R11	修繕計画（工事） R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	工事費（概算）[千円]	工事費（実績）[千円]	R3.3改正 基本方針	新技術 活用方針	記載	長寿命化	備考
大江川橋	ｵｵｴｶﾜﾊｼ	町道堤内打出下沼１号線	1991	35	14.6	10.4	PC橋	桁橋	岐阜県 安八町 大森　字　下沼　地先	35 ° 19 ' 38 "	136 ° 40 ' 11 "			○	○					○		●	△			○				R7	Ⅰ	排水管、取付バンドに腐食が見られる。排水管の欠損。																		
江崎１号橋	ｴｻｷﾄﾝﾈﾙｳｴｷｮｳ	町道江崎４号線	不明		3.1	3.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　江崎　地先	35 ° 22 ' 50 "	136 ° 39 ' 26 "						有								○						R5	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。																		
江崎２号橋	ｴｻｷｶﾆﾂﾞｳｴｷｮｳ	町道江崎５号線	不明		3.1	2.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　江崎　地先	35 ° 22 ' 46 "	136 ° 39 ' 29 "						有								○						R5	Ⅱ	両橋台にひびわれが見られる。ひびわれ注入工が必要である。																		
江崎３号橋	ｴｻｷｻﾝﾆｭｳｴｷｮｳ	町道江崎５号線	不明		4.0	2.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　江崎　地先	35 ° 22 ' 46 "	136 ° 39 ' 28 "						有								○						R5	Ⅱ	床版にひびわれが見られる。ひびわれ注入工が必要である。																		
江崎４号橋	ｴｻｷｷｭｳｴｷｮｳ	町道江崎７号線	不明		3.1	1.8	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　江崎　地先	35 ° 22 ' 44 "	136 ° 39 ' 29 "						有								○						R5	Ⅰ	健全な状態である。																		
東外良１号橋	ﾋｶﾞｼｿﾄﾗﾖｳｴｷｮｳ	町道東外良１号線	不明		5.0	5.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　東外良　地先	35 ° 22 ' 32 "	136 ° 39 ' 41 "						有								○						R5	Ⅰ	橋台背面に段差が見られる。																		
角田１号橋	ｽﾐﾀﾞｲｺﾞｳｴｷｮｳ	町道角田東神子殿１号線	不明		5.4	3.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　角田　地先	35 ° 22 ' 27 "	136 ° 39 ' 36 "						有		上水道管						○						R5	Ⅰ	伸縮部に止水機能の低下(軽微)が見られる。																		
角田２号橋	ｽﾐﾀﾞﾆｺﾞｳｴｷｮｳ	町道角田８号線	不明		4.1	8.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　角田　地先	35 ° 22 ' 26 "	136 ° 39 ' 36 "						有		上水道管						○						R5	Ⅰ	床版に軽微なひびわれが見られる。																		
角田３号橋	ｽﾐﾀﾞｻﾝｺﾞｳｴｷｮｳ	町道角田８号線	不明		2.4	3.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　角田　地先	35 ° 22 ' 26 "	136 ° 39 ' 36 "						有								○						R5	Ⅰ	健全な状態である。																		
角田４号橋	ｽﾐﾀﾞﾖﾝｺﾞｳｴｷｮｳ	町道角田９号線	不明		4.7	5.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　角田　地先	35 ° 22 ' 24 "	136 ° 39 ' 36 "						有		上水道管						○						R5	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																		
東神子殿３号橋	ﾋｶﾞｼﾐｺﾃﾞﾝｺﾞｳｴｷｮｳ	町道東神子殿４号線	不明		3.2	7.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　東神子殿　地先	35 ° 22 ' 11 "	136 ° 39 ' 42 "						有								○						R5	Ⅱ	防護柵の支柱に破断が見られる。																		
本郷１号橋	ﾎﾝｺﾞｳｺﾞｳｴｷｮｳ	町道東神子殿河原曲輪線	不明		3.3	5.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　本郷　地先	35 ° 22 ' 11 "	136 ° 39 ' 44 "						有								○						R5	Ⅰ	橋台背面に段差が見られるが、概ね健全な状態である。																		
本郷２号橋	ﾎﾝｺﾞｳﾆｺﾞｳｴｷｮｳ	町道本郷２号線	不明		3.1	5.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　本郷　地先	35 ° 22 ' 10 "	136 ° 39 ' 47 "						有								○						R5	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																		
本郷３号橋	ﾎﾝｺﾞｳｺﾞｳｴｷｮｳ	町道坪柄芝原北線	不明		3.2	8.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　本郷　地先	35 ° 22 ' 10 "	136 ° 39 ' 53 "						有								○						R5	Ⅰ	橋座の欠損が見られる。																		
本郷４号橋	ﾎﾝｺﾞｳｼｷｺﾞｳｴｷｮｳ	町道清水本郷１号線	不明		5.1	3.7	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 東結　字　本郷　地先	35 ° 22 ' 12 "	136 ° 39 ' 54 "						有								○						R5	Ⅱ	側壁の打継目にひびわれが見られる。ひびわれ注入工が必要である。																		
西ノ口１号橋	ﾆｼﾉｸﾁ１ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道西ノ口１号線	不明		3.1	3.8	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　西ノ口　地先	35 ° 22 ' 7 "	136 ° 39 ' 36 "						有								○						R5	Ⅰ	健全な状態である。																		
西ノ口２号橋	ﾆｼﾉｸﾁ２ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道西ノ口１号線	不明		2.4	4.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　西ノ口　地先	35 ° 22 ' 7 "	136 ° 39 ' 39 "						有								○						R5	Ⅰ	防護柵基部の地覆に欠損が見られる。																		
中組北１号橋	ﾅｶｸﾞﾐｷﾀ１ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道中組北北浦線	不明		4.2	8.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中組北　地先	35 ° 22 ' 3 "	136 ° 39 ' 37 "						有		上水道管						○						R5	Ⅰ	軽微なひび割れが見られるが、機能に支障は生じていない。																		
中組北２号橋	ﾅｶｸﾞﾐｷﾀ２ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道中組北５号線	不明		2.4	6.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中組北　地先	35 ° 21 ' 58 "	136 ° 39 ' 40 "						有		カーブミラー						○						R5	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																		
中組中１号橋	ﾅｶｸﾞﾐﾅｶ１ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道中組中３号線	不明		3.6	7.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中組中　地先	35 ° 21 ' 54 "	136 ° 39 ' 36 "						有								○						R5	Ⅱ	橋台に軽微な鉄筋露出が見られる。																		
中組中２号橋	ﾅｶｸﾞﾐﾅｶ２ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道中組中村東線	不明		3.3	9.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中組中　地先	35 ° 21 ' 53 "	136 ° 39 ' 37 "						有								○						R5	Ⅱ	橋台に軽微な鉄筋露出が見られる。																		
川向２号橋	ｶﾜﾑｺｳﾂﾞｳｴｷｮｳ	町道北浦村ノ内１号線	不明		2.5	4.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　川向　地先	35 ° 22 ' 6 "	136 ° 40 ' 10 "													○						R4	Ⅱ	橋台の洗掘、橋台前面の土砂流出																		
辻畑１号橋	ﾂｼﾞﾊﾀ１ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道辻畑３号線	不明		3.8	8.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　辻畑　地先	35 ° 21 ' 45 "	136 ° 40 ' 21 "													○						R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出。 橋台の洗掘。																		
辻畑２号橋	ﾂｼﾞﾊﾀ２ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道辻畑４号線	不明		2.6	5.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　辻畑　地先	35 ° 21 ' 44 "	136 ° 40 ' 20 "													○						R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出。 地覆の欠損。																		
中組南１号橋	ﾅｶｸﾞﾐﾐﾅﾐ１ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道中組南１号線	1990	36	4.7	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中組南　地先	35 ° 21 ' 49 "	136 ° 39 ' 37 "													○						R4	Ⅰ	防護柵に腐食、舗装のひび割れ、伸縮装置の漏水。																		
中組南２号橋	ﾅｶｸﾞﾐﾐﾅﾐ２ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道中組南１号線	不明		2.4	4.8	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中組南　地先	35 ° 21 ' 49 "	136 ° 39 ' 39 "													○						R4	Ⅰ	床版にひび割れ、防護柵に腐食、地覆に欠損。																		
中組南３号橋	ﾅｶｸﾞﾐﾐﾅﾐ３ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道中組南６号線	1992	34	4.4	4.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　中組南　地先	35 ° 21 ' 42 "	136 ° 39 ' 38 "													○						R4	Ⅰ	側壁にうき、舗装のひび割れ。																		
中組南４号橋	ﾅｶｸﾞﾐﾐﾅﾐ４ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道中組南７号線	不明		5.4	4.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中組南　地先	35 ° 21 ' 40 "	136 ° 39 ' 38 "													●						R4	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出。	修繕														5,620	6,479					R1修繕実施
国道南１号橋	ｺｸﾄﾞｳﾅﾐﾐﾅﾐ１ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道国道南３号線	不明		3.7	9.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　国道南　地先	35 ° 21 ' 34 "	136 ° 39 ' 38 "													○						R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。 断面修復工が必要である。																		
国道南２号橋	ｺｸﾄﾞｳﾅﾐﾐﾅﾐ２ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道国道南芝原南線	不明		3.8	7.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　国道南　地先	35 ° 21 ' 26 "	136 ° 39 ' 38 "													○						R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。 断面修復工が必要である。																		
堀分１号橋	ﾎﾘﾌﾞﾝﾆｺﾞｳｴｷｮｳ	町道堀分金沼線	不明		3.2	9.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　堀分　地先	35 ° 21 ' 41 "	136 ° 40 ' 15 "			○	○	○								○						R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。 橋台ひび割れ。																		
堀分２号橋	ﾎﾘﾌﾞﾝﾆｺﾞｳｴｷｮｳ	町道堀分東脇２号線	不明		2.6	8.7	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 東結　字　堀分　地先	35 ° 21 ' 33 "	136 ° 40 ' 20 "													○						R4	Ⅰ	橋台背面舗装の段差。																		
鞘田１号橋	ﾋｻﾀﾞｲｺﾞｳｴｷｮｳ	町道鞘田１号線	不明		3.9	5.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　鞘田　地先	35 ° 21 ' 29 "	136 ° 40 ' 20 "													○						R4	Ⅰ	橋台背面に段差が見られるが、概ね健全な状態である。																		
鞘田２号橋	ﾋｻﾀﾞﾆｺﾞｳｴｷｮｳ	町道鞘田２号線	不明		4.1	6.8	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　鞘田　地先	35 ° 21 ' 25 "	136 ° 40 ' 20 "													○						R4	Ⅰ	地覆の剥離・鉄筋露出。橋台背面舗装の段差。																		
鞘田３号橋	ﾋｻﾀﾞｻﾝｺﾞｳｴｷｮｳ	町道鞘田３号線	不明		3.9	3.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　鞘田　地先	35 ° 21 ' 21 "	136 ° 40 ' 20 "													○						R4	Ⅰ	橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																		
西結宮西１号橋	ﾆｼﾑｽﾋﾞﾐﾔﾆｼｺﾞｳｴｷｮｳ	町道国道南芝原南線	不明		3.1	4.5	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　宮西　地先	35 ° 21 ' 24 "	136 ° 39 ' 39 "													○						R4	Ⅰ	概ね健全な状態である。																		
西結宮西２号橋	ﾆｼﾑｽﾋﾞﾐﾔﾆｼﾉﾐﾅﾐ	町道国道南芝原南線	不明		2.3	3.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　宮西　地先	35 ° 21 ' 24 "	136 ° 39 ' 39 "													○						R4	Ⅰ	橋台に亘板、地覆にひび割れ。																		
西結宮西４号橋	ﾆｼﾑｽﾋﾞﾐﾔﾆｼﾑﾅｶﾞ	町道宮西西蚊１号線	不明		3.2	5.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　宮西　地先	35 ° 21 ' 22 "	136 ° 39 ' 39 "													○						R4	Ⅰ	橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																		
西結宮西６号橋	ﾆｼﾑｽﾋﾞﾐﾔﾆｼﾓﾝｺﾞｳｴｷｮｳ	町道平盟西蚊線	不明		3.8	4.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　宮西　地先	35 ° 21 ' 17 "	136 ° 39 ' 47 "													○						R4	Ⅰ	橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																		
芝原南１号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾐﾅﾐ１ｺﾞｳｴﾝ	町道芝原中芝原南３号線	不明		3.7	3.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　芝原南　地先	35 ° 21 ' 23 "	136 ° 39 ' 49 "													○						R4	Ⅰ	橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																		
芝原南２号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾐﾅﾐ２ｺﾞｳｴﾝ	町道芝原南中新開線	不明		3.7	6.8	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　芝原南　地先	35 ° 21 ' 23 "	136 ° 39 ' 51 "													○						R4	Ⅰ	橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																		
西蚊１号橋	ﾆｼｶ1ｺﾞｳｴﾝ	町道西蚊柿ノ木線	不明		3.5	5.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　西蚊　地先	35 ° 21 ' 18 "	136 ° 40 ' 2 "													○						R4	Ⅰ	橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																		
西蚊２号橋	ﾆｼｶ2ｺﾞｳｴﾝ	町道西蚊１号線	不明		2.9	5.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　西蚊　地先	35 ° 21 ' 23 "	136 ° 39 ' 53 "													○						R4	Ⅱ	床版打継部に漏水・遊離石灰、橋台前面土砂に沈下。																		
西蚊３号橋	ﾆｼｶ3ｺﾞｳｴﾝ	町道西蚊九年甫線	不明		4.3	3.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　西蚊　地先	35 ° 21 ' 6 "	136 ° 39 ' 59 "											○	△			○				R7	Ⅰ	防護柵の防食機能の劣化。																		
殿田１号橋	ｽﾝﾀﾞﾄﾞﾝｺﾞｳｴｷｮｳ	町道鞘田４号線	不明		2.6	7.8	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　殿田　地先	35 ° 21 ' 18 "	136 ° 40 ' 19 "											○	△			○				R7	Ⅰ	橋台背面舗装の段差。																		
殿田２号橋	ｽﾝﾀﾞﾆｺﾞｳｴｷｮｳ	町道太郎左池奥田線	不明		5.2	9.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　殿田　地先	35 ° 21 ' 14 "	136 ° 40 ' 19 "								下水道管			○	△			○				R7	Ⅱ	主桁に鉄筋露出が見られる。 断面修復工が必要である。																		
殿田３号橋	ｽﾝﾀﾞｻﾝｺﾞｳｴｷｮｳ	町道殿田２号線	不明		4.9	3.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　殿田　地先	35 ° 21 ' 10 "	136 ° 40 ' 19 "											○	△			○				R7	Ⅱ	主桁に鉄筋露出が見られる。 断面修復工が必要である。																		
殿田４号橋	ｽﾝﾀﾞﾖﾝｺﾞｳｴｷｮｳ	町道殿田３号線	不明		4.9	3.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　殿田　地先	35 ° 21 ' 9 "	136 ° 40 ' 19 "											○	△			○				R7	Ⅰ	床版に鉄筋露出がみられるが、橋梁の機能に支障が生じていない状																		
殿田５号橋	ｽﾝﾀﾞ5ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道　上新開奥田線	不明		6.0	7.6	ＲＣ単純床版橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　殿田　地先	35 ° 21 ' 4 "	136 ° 40 ' 19 "	二次				○					○	△			○				R6	Ⅰ	路面に舗装のひび割れが見られる。	修繕														2,515					H29.8:第二次緊急輸送道路指定
平盟３号橋	ﾋﾗﾐﾂﾞﾗｲｻﾝｺﾞｳｴｷｮｳ	町道平盟村前１号線	不明		3.8	4.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　平盟　地先	35 ° 21 ' 13 "	136 ° 39 ' 46 "											○	△			○				R7	Ⅰ	橋台健全な状態である。																		
平盟４号橋	ﾋﾗﾐﾂﾞﾗｲﾖﾝｺﾞｳｴｷｮｳ	町道平盟村前２号線	不明		3.8	4.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　平盟　地先	35 ° 21 ' 10 "	136 ° 39 ' 46 "											○	△			○				R7	Ⅰ	橋台健全な状態である。																		
平盟５号橋	ﾋﾗﾐﾂﾞﾗｲ5ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道上新開奥田線	不明		3.1	10.7	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　平盟　地先	35 ° 21 ' 6 "	136 ° 39 ' 45 "					○						○	△			○				R7	Ⅱ	下部構造に鉄筋露出、剥離。 防護柵の防食機能の劣化。																		
平盟６号橋	ﾋﾗﾐﾂﾞﾗｲ6ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道平盟２号線	不明		3.1	11.8	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　平盟　地先	35 ° 21 ' 17 "	136 ° 39 ' 47 "											○	△			○				R7	Ⅰ	床版のひびわれ範囲が狭く限定的で進展が見られない。																		
村前２号橋	ﾑﾗｻｷﾆ2ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道平盟村前２号線	不明		2.3	2.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　村前　地先	35 ° 21 ' 9 "	136 ° 39 ' 51 "													○						R4	Ⅰ	橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																		
中新開２号橋	ﾅｶｼﾝｶｲ2ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道宮西中新開線	不明		3.1	3.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中新開　地先	35 ° 20 ' 58 "	136 ° 39 ' 40 "													○				○		R3	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																		
中新開３号橋	ﾅｶｼﾝｶｲ3ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道芝原南中新開線	不明		2.1	2.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中新開　地先	35 ° 21 ' 7 "	136 ° 39 ' 51 "													○				○		R3	Ⅱ	主桁に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																		
中新開４号橋	ﾅｶｼﾝｶｲ4ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道上新開奥田線	不明		2.0	10.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中新開　地先	35 ° 21 ' 6 "	136 ° 39 ' 51 "					○						○				○		R3	Ⅰ	路面の凹凸が見られる。																		
中新開５号橋	ﾅｶｼﾝｶｲ5ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道上新開中新開１号線	不明		2.1	2.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中新開　地先	35 ° 21 ' 2 "	136 ° 39 ' 50 "													○				○		R3	Ⅰ	橋台健全な状態である。																		
中新開６号橋	ﾅｶｼﾝｶｲ6ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道上新開中新開２号線	不明		2.1	2.6	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　中新開　地先	35 ° 20 ' 58 "	136 ° 39 ' 50 "													○				○		R3	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																		
中新開７号橋	ﾅｶｼﾝｶｲ7ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道芝原南中新開線	不明		3.1	2.7	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　中新開　地先	35 ° 20 ' 57 "	136 ° 39 ' 50 "													○				○		R3	Ⅱ	床版に鉄筋露出。前回より進行が見られる。																		
中新開８号橋	ﾅｶｼﾝｶｲ8ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道上新開奥田線	不明		2.0	12.5	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　中新開　地先	35 ° 21 ' 5 "	136 ° 39 ' 56 "					○						○				○		R3	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。 路面の凹凸が見られる。																		
中新開９号橋	ﾅｶｼﾝｶｲ9ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道上新開中新開１号線	不明		2.0	2.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中新開　地先	35 ° 21 ' 1 "	136 ° 39 ' 55 "													○				○		R3	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																		
中新開１０号橋	ﾅｶｼﾝｶｲ10ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道上新開中新開２号線	不明		2.7	3.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中新開　地先	35 ° 20 ' 58 "	136 ° 39 ' 55 "													○				○		R3	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																		
上新開１号橋	ｶﾐｼﾝｶｲ1ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道上新開奥田線	不明		4.3	8.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　上新開　地先	35 ° 21 ' 5 "	136 ° 39 ' 40 "													○				○		R3	Ⅰ	路面の凹凸が見られる。																		
上新開２号橋	ｶﾐｼﾝｶｲ2ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道上新開中新開１号線	不明		3.2	3.5	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　上新開　地先	35 ° 21 ' 3 "	136 ° 39 ' 41 "													○				○		R3	Ⅱ	下部構造に鉄筋露出が見られる。 断面修復工が必要である。																		
上新開３号橋	ｶﾐｼﾝｶｲ3ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道上新開６号線	不明		3.0	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　上新開　地先	35 ° 21 ' 0 "	136 ° 39 ' 40 "													○				○		R3	Ⅰ	路面の凹凸が見られる。																		
上新開４号橋	ｶﾐｼﾝｶｲ4ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道上新開中新開２号線	不明		3.1	3.8	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　上新開　地先	35 ° 20 ' 59 "	136 ° 39 ' 40 "													○				○		R3	Ⅱ	下部構造に鉄筋露出が見られる。 断面修復工が必要である。																		
上新開５号橋	ｶﾐｼﾝｶｲ5ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道上新開３号線	不明		5.0	3.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　上新開　地先	35 ° 20 ' 58 "	136 ° 39 ' 40 "													○				○		R3	Ⅰ	橋台背面の舗装に沈下が見られる。																		
上新開７号橋	ｶﾐｼﾝｶｲ6ｺﾞｳｴｷｮｳ	町道上新開中新開１号線	不明		3.8	3.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　上新開　地先	35 ° 21 ' 2 "	136 ° 39 ' 45 "													○				○		R3	Ⅰ	路面の凹凸が見られる。										

安八町　道路橋梁維持管理個別計画　一覧表　　2026　　令和6年3月31日現在

道路橋名	（読みカナ）	路線名	架設年次	経過年数	橋長[m]	幅員[m]	構造形式 橋種	構造形式 形式	所在地	起点側の位置 緯度	起点側の位置 経度	緊急輸送道路	重要物流道路	地域防災計画	通学路指定	バス路線(OB含)	迂回路の有無	跨線・跨道橋	占用物件（名称）	長寿命化修繕計	点検計画【●:現地踏査あり】R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検記録 最新点検年次	健全性	所見等	対策	修繕計画（設計）R7	R8	R9	R10	R11	修繕計画（工事）R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	工事費（概算）[千円]	工事費（実績）[千円]	R3.3改正	備考
立標３号橋	ﾀﾃﾋｮｳｺﾞｳｷｮｳ	町道堀分金沼線	不明		3.1	10.2	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　立標　地先	35 ° 20 ' 53 "	136 ° 40 ' 13 "			○		○						○	△				○				R7	Ⅰ	概ね健全な状態である。																
北今ヶ渕北沼１号橋	ｷﾀｲﾏｶﾞﾌﾁｷﾀﾇﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道北今ヶ渕北沼２号線	不明		5.7	2.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　北沼　地先	35 ° 20 ' 57 "	136 ° 40 ' 18 "											○					○				R7	Ⅱ	床版の剥離・鉄筋露出、うきがみられる。																
北今ヶ渕北沼２号橋	ｷﾀｲﾏｶﾞﾌﾁｷﾀﾇﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道北今ヶ渕北沼２号線	不明		8.4	3.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　北沼　地先	35 ° 20 ' 57 "	136 ° 40 ' 32 "											●					○				R7	Ⅰ	橋台背面舗装の段差。																H29:事前点検（標長1.6m）のため点検対象除外
北今ヶ渕北沼３号橋	ｷﾀｲﾏｶﾞﾌﾁｷﾀﾇﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開北島線	不明		3.9	6.1	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　北沼　地先	35 ° 20 ' 50 "	136 ° 40 ' 17 "					○						○					○				R7	Ⅰ	概ね健全な状態である。																
西沖１号橋	ﾆｼｵｷ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道西沖２号線	不明		4.0	7.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　西沖　地先	35 ° 20 ' 55 "	136 ° 39 ' 42 "												○								R3	Ⅰ	概ね健全な状態である。																
西沖２号橋	ﾆｼｵｷ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道西沖東沖１号線	不明		3.2	6.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　西沖　地先	35 ° 20 ' 52 "	136 ° 39 ' 42 "												○								R3	Ⅰ	概ね健全な状態である。																
西沖３号橋	ﾆｼｵｷ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道西沖東沖２号線	不明		3.5	7.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　西沖　地先	35 ° 20 ' 49 "	136 ° 39 ' 43 "												○								R3	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																
西沖４号橋	ﾆｼｵｷ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開板屋島線	不明		3.8	4.4	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　西沖　地先	35 ° 20 ' 47 "	136 ° 39 ' 40 "					○			上水道管				○								R3	Ⅰ	概ね健全な状態である。																
瀬平西２号橋	ｾﾍｲﾆｼ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道瀬平西板屋島１号線	不明		3.5	9.4	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　瀬平西　地先	35 ° 20 ' 39 "	136 ° 39 ' 39 "											○	△				○				R7	Ⅱ	車両の衝突による防護柵の変形、地覆の断面欠損、剥離・鉄筋露出																
中島１号橋	ﾅｶｼﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道立標本村線	不明		5.4	3.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中島　地先	35 ° 20 ' 53 "	136 ° 40 ' 7 "													○							R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																
臥ノ戸１号橋	ｲﾘﾉﾄ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道　堀分金沼線	不明		8.3	10.6	プレテンションPC単純床版橋（１桁）		岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　臥ノ戸　地先	35 ° 20 ' 51 "	136 ° 40 ' 12 "			○						上水道管	○					○					R6	Ⅰ	防護柵に腐食が見られる。																
臥ノ戸２号橋	ｲﾘﾉﾄ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道　臥ノ戸横堀１号線	不明		12.6	5.4	プレテンションPC単純床版橋（１桁）		岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　臥ノ戸　地先	35 ° 20 ' 49 "	136 ° 40 ' 18 "									上水道管	○					○					R6	Ⅰ	防護柵に腐食が見られる。																
川並１号橋	ｶﾜﾅﾐ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道臥ノ戸川並２号線	不明		2.9	3.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 南今ヶ渕　字　川並　地先	35 ° 20 ' 41 "	136 ° 40 ' 25 "								上水道管			○				○				R7	Ⅰ	損傷はなく、健全である。																
川並２号橋	ｶﾜﾅﾐ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道臥ノ戸川並１号線	不明		5.3	2.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 南今ヶ渕　字　川並　地先	35 ° 20 ' 43 "	136 ° 40 ' 31 "											○					○				R7	Ⅱ	主桁（床版）の鉄筋露出の断面補修が必要である。																
川並３号橋	ｶﾜﾅﾐ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道川並１号線	不明		3.7	6.1	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 南今ヶ渕　字　川並　地先	35 ° 20 ' 42 "	136 ° 40 ' 35 "											○					○				R7	Ⅰ	損傷はなく、健全である。																
川並４号橋	ｶﾜﾅﾐ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開北島線	不明		5.3	6.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 南今ヶ渕　字　川並　地先	35 ° 20 ' 42 "	136 ° 40 ' 43 "								上水道管			○				○				R7	Ⅰ	防護柵の再塗装が必要である。																
東墓内山１号橋	ﾋｶﾞｼﾊｶｲﾔﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道瀬平西３号線	不明		3.1	5.8	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　東墓内山　地先	35 ° 20 ' 38 "	136 ° 39 ' 39 "											○	△				○				R7	Ⅰ	概ね健全な状態である。																
東墓内山２号橋	ﾋｶﾞｼﾊｶｲﾔﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道西墓内山東墓内山線	不明		4.0	7.8	RC橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　東墓内山　地先	35 ° 20 ' 35 "	136 ° 39 ' 39 "											○	△				○				R7	Ⅰ	概ね健全な状態である。 防護柵の変形。																
青刈１号橋	ｱｵｶﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道西沖青刈線	不明		3.2	22.9	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　青刈　地先	35 ° 20 ' 30 "	136 ° 39 ' 28 "								上水道管			○	△				○				R7	Ⅱ	頂版にひびわれが見られる。ひびわれ注入工が必要である。																
青刈２号橋	ｱｵｶﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道西沖椙ノ木線	不明		3.1	8.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　青刈　地先	35 ° 20 ' 31 "	136 ° 39 ' 33 "					○			上水道管			○	△				○				R7	Ⅰ	概ね健全な状態である。																
青刈３号橋	ｱｵｶﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道西結下河原北今ヶ渕宮西線	不明		4.1	7.1	RC橋	その他	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　青刈　地先	35 ° 20 ' 33 "	136 ° 39 ' 39 "											○	△				○				R7	Ⅰ	路面の凹凸がみられる																
安八橋	ｱﾝﾊﾞｼｷｮｳ	町道堀分金沼線	不明		13.5	10.0	(PC)ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲｼｮﾝ単純床版桁橋	床板橋	岐阜県 安八町 南今ヶ渕　字　蛇池　地先	35 ° 20 ' 24 "	136 ° 40 ' 8 "			○	○	○			上水道管	○			○							R3	Ⅰ	舗装にひびわれが見られる。 舗装打換工が必要である。	修繕													7,700			
深町２号橋	ﾌｶﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道山ノ神深町線	不明		3.5	7.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 森都　字　深町　地先	35 ° 20 ' 16 "	136 ° 40 ' 46 "											○					○				R7	Ⅰ	路面の凹凸がみられる																
森都北沼１号橋	ﾓﾘﾍﾞｷﾀﾇﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道利面北沼線	不明		2.4	7.2	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 森都　字　北沼　地先	35 ° 20 ' 17 "	136 ° 40 ' 41 "											○					○				R7	Ⅰ	損傷はなく、健全である。																
森都北沼３号橋	ﾓﾘﾍﾞｷﾀﾇﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道山ノ神北沼１号線	不明		2.0	10.0	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 森都　字　北沼　地先	35 ° 20 ' 18 "	136 ° 40 ' 32 "											●					○				R7	Ⅰ	損傷はなく、健全である。	架替															H28:架替(道路改良)
森都北沼６号橋	ﾓﾘﾍﾞｷﾀﾇﾏ6ｺﾞｳｷｮｳ	町道山ノ神北沼１号線	不明		2.0	3.4	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 森都　字　北沼　地先	35 ° 20 ' 12 "	136 ° 40 ' 31 "											○					○				R7	Ⅰ	舗装の剥離																
西沼１号橋	ﾆｼﾇﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道二村下屋敷線	不明		3.3	4.6	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 森都　字　西沼　地先	35 ° 20 ' 18 "	136 ° 40 ' 29 "											○					○				R7	Ⅱ	下部構造のひびわれ																
西沼２号橋	ﾆｼﾇﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道　西沼線	不明		2.0	3.7	ボックスカルバート（2次製品）	BOX橋	岐阜県 安八町 森都　字　西沼　地先	35 ° 20 ' 12 "	136 ° 40 ' 26 "										○	△				○					R6	Ⅱ	頂版の補修が必要である。																
西沼３号橋	ﾆｼﾇﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道　椙ノ木下屋敷線	不明		7.4	7.3	プレテンションPC単純床版橋（１桁）	床板橋	岐阜県 安八町 森都　字　西沼　地先	35 ° 20 ' 12 "	136 ° 40 ' 26 "			○					ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ通信管		○					○					R6	Ⅱ	路面にひび割れが見られる。 床版間詰め部から漏水がある。																
森都南沼１号橋	ﾓﾘﾍﾞﾐﾅﾐﾇﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	RC単純床版橋＋プレテンションPC単純床版橋（１桁）＋PC単純＝型ユニット2個	不明		7.4	10.4	RC単純床版橋＋プレテンションPC単純床版橋（１桁）上部に	混合橋	岐阜県 安八町 南今ヶ渕　字　南沼　地先	35 ° 20 ' 6 "	136 ° 40 ' 21 "				○	○			上水道管 下水道管		○					○				R6	Ⅱ	主桁の剥離部に断面修復工、防護柵の部材取替工を行う必要がある。	修繕													800			
中筋１号橋	ﾅｶｽｼﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道　南今ケ渕河原森都下河原線	不明		7.4	9.8	プレテンションPC単純床版橋（１桁）＋PC単純＝型ユニット2個	混合橋	岐阜県 安八町 南今ヶ渕　字　中筋　地先	35 ° 20 ' 7 "	136 ° 40 ' 13 "				○	○			上水道管		○					○					R6	Ⅰ	地覆のひび割れ注入および路面の段差解消が必要である。																
金沼１号橋	ｶﾈﾇﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道　堀分金沼線	不明		3.7	7.2	RC単純床版橋＋ボックスカルバート（現場打ち）	混合橋	岐阜県 安八町 永取　字　金沼　地先	35 ° 19 ' 57 "	136 ° 40 ' 5 "			○	○						○	△				○					R6	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。 断面修復工が必要である。																
東外良２号橋	ﾋｶﾞｼﾄﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道東外良９号線	不明		3.6	2.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　東外良　地先	35 ° 22 ' 34 "	136 ° 39 ' 37 "						有							○							R5	Ⅰ	健全な状態である。																
東外良３号橋	ﾋｶﾞｼﾄﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道東外良８号線	不明		3.7	2.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　東外良　地先	35 ° 22 ' 35 "	136 ° 39 ' 41 "						有							○							R5	Ⅰ	床版に軽微な鉄筋露出が見られる。																
中組中３号橋	ﾅｶｸﾐ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道中組中５号線	不明		3.6	7.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中組中　地先	35 ° 21 ' 55 "	136 ° 39 ' 36 "						有							○							R5	Ⅰ	路面に軽微な段差が見られる。																
西沼４号橋	ﾆｼﾇﾏ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道　西沼２号線	不明		2.2	3.8	ボックスカルバート（2次製品）	BOX橋	岐阜県 安八町 森都　字　西沼　地先	35 ° 20 ' 12 "	136 ° 40 ' 26 "										○					○					R6	Ⅱ	床版及び地覆の断面修復工が必要である。																
西蚊４号橋	ﾆｼｶ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原東南今ヶ渕河原線	1962	64	3.5	6.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　西蚊　地先	35 ° 21 ' 23 "	136 ° 39 ' 59 "			○	○	○					○									R4	Ⅲ	床板に鉄筋露出が見られる。前回点検より範囲が進行している。	修繕															R6修繕済み
今ヶ渕橋	ｲﾏｶﾞﾌﾁｷｮｳ	町道　芝原東南今ヶ渕河原線	1951	75	12.8	11.8	RC単純T桁橋＋プレテンションPC単純床版橋	混合橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　本村　地先	35 ° 20 ' 26 "	136 ° 39 ' 55 "			○	○	○			上水道管 通信管	○	○	△				○				R6	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。 断面修復工が必要である。																
芝原東１号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾋｶﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原東海老田２号線	不明		2.9	7.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　芝原東　地先	35 ° 21 ' 36 "	136 ° 40 ' 9 "													○							R4	Ⅱ	橋台の剥離・鉄筋露出。																
芝原東２号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾋｶﾞｼ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原東海老田３号線	不明		2.9	7.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　芝原東　地先	35 ° 21 ' 33 "	136 ° 40 ' 9 "					○								○							R4		下部工に鉄筋露出が見られる。 橋台背面舗装の段差。																
芝原東３号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾋｶﾞｼ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原東海老田１号線	1990	36	3.0	8.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　芝原東　地先	35 ° 21 ' 39 "	136 ° 40 ' 9 "													○							R4	Ⅰ	橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																
芝原東４号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾋｶﾞｼ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原東馬喰田１号線	1990	36	3.0	8.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　芝原東　地先	35 ° 21 ' 29 "	136 ° 40 ' 9 "													○							R4	Ⅰ	橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																
芝原東５号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾋｶﾞｼ5ｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原東馬喰田２号線	1990	36	3.4	9.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　芝原東　地先	35 ° 21 ' 25 "	136 ° 40 ' 9 "													○							R4	Ⅰ	橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																
土居２号橋	ﾄﾞｲﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道柳田３号線	1992	34	3.8	8.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　柳田　地先	35 ° 21 ' 47 "	136 ° 40 ' 9 "													○							R4		橋台のひび割れ。																
奥田１号橋	ｵｸﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道太郎左池奥田線	不明		8.5	6.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　奥田　地先	35 ° 21 ' 12 "	136 ° 40 ' 29 "												○							R3	Ⅰ	路面の凸凹が見られる。																
中島２号橋	ﾅｶｼﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道立標１号線	不明		8.7	5.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中島　地先	35 ° 20 ' 55 "	136 ° 40 ' 4 "												○							R3	Ⅰ	路面の凸凹が見られる。																
森都南沼２号橋	ﾓﾘﾍﾞﾐﾅﾐﾇﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道　東沼森都南沼１号線	不明		6.4	10.5	ボックスカルバート（2次製品）	BOX橋	岐阜県 安八町 森都　字　南沼　地先	35 ° 20 ' 9 "	136 ° 40 ' 24 "										○					○					R6	Ⅰ	路面に凸凹が見られる。																
大明神野方１号橋	ｵｵﾐｮｳﾒｲﾉｶﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道大明神野方１号線	不明		3.2	4.9	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 大明神　字　野方　地先	35 ° 20 ' 23 "	136 ° 39 ' 23 "											○					○				R7	Ⅰ	橋台背面舗装の段差。 防護柵の変形。																
大明神野方２号橋	ｵｵﾐｮｳﾒｲﾉｶﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道野方椙ノ木２号線	不明		5.0	6.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 大明神　字　野方　地先	35 ° 20 ' 19 "	136 ° 39 ' 23 "											○						○			R2	Ⅰ	概ね健全な状態である。																
大明神野方３号橋	ｵｵﾐｮｳﾒｲﾉｶﾀ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道大明神野方５号線	不明		3.9	9.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 大明神　字　野方　地先	35 ° 20 ' 22 "	136 ° 39 ' 23 "											○					○				R7	Ⅰ	橋台背面舗装の段差。																
裏並２号橋	ｳﾗﾅﾐ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道西曲輪裏並１号線	不明		3.5	6.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須　字　裏並　地先	35 ° 20 ' 14 "	136 ° 39 ' 21 "											○						○			R2	Ⅰ	地覆の補修が必要である。																
裏並３号橋	ｳﾗﾅﾐ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道西曲輪裏並５号線	不明		2.8	2.8	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 中須　字　裏並　地先	35 ° 20 ' 11 "	136 ° 39 ' 20 "											○						○			R2	Ⅰ	損傷はなく、健全である。																
裏並４号橋	ｳﾗﾅﾐ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道西曲輪８号線	不明		2.8	10.0	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須　字　裏並　地先	35 ° 20 ' 10 "	136 ° 39 ' 20 "											●						○			R2	Ⅰ	中実床板橋からﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄに掛替	架替															H29:架替(道路改良)
裏並５号橋	ｳﾗﾅﾐ5ｺﾞｳｷｮｳ	町道西曲輪裏並４号線	不明		3.1	7.6	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 中須　字　裏並　地先	35 ° 20 ' 8 "	136 ° 39 ' 20 "											○						○			R2	Ⅰ	舗装の部分打ち替えが必要である。																
裏並６号橋	ｳﾗﾅﾐ6ｺﾞｳｷｮｳ	町道起裏並線	不明		4.7	5.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須　字　裏並　地先	35 ° 20 ' 5 "	136 ° 39 ' 20 "											○						○			R2	Ⅰ	概ね健全な状態である。																
裏並７号橋	ｳﾗﾅﾐ7ｺﾞｳｷｮｳ	町道一番割押口線	不明		5.2	6.8	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須　字　裏並　地先	35 ° 20 ' 3 "	136 ° 39 ' 20 "					○	○					○						○			R2	Ⅰ	概ね健全な状態である。																
裏並８号橋	ｳﾗﾅﾐ8ｺﾞｳｷｮｳ	町道起７号線	不明		4.8	2.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須　字　裏並　地先	35 ° 20 ' 1 "	136 ° 39 ' 20 "											○						○			R2	Ⅰ	概ね健全な状態である。																
二番割１号橋	ﾆﾊﾞﾝﾜﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割１号線	不明		3.4	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　二番割　地先	35 ° 20 ' 8 "	136 ° 38 ' 40 "											○						○			R2	Ⅱ	床版の補修が必要である。																
二番割２号橋	ﾆﾊﾞﾝﾜﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割２号線	不明		3.4	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　二番割　地先	35 ° 20 ' 5 "	136 ° 38 ' 39 "											○						○			R2	Ⅱ	床版、地覆の補修が必要である。																
二番割３号橋	ﾆﾊﾞﾝﾜﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割４号線	不明		3.0	7.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　二番割　地先	35 ° 20 ' 5 "	136 ° 38 ' 53 "											○						○			R2	Ⅰ	下部工の漏水によりほかの補償が発生していないためⅠbとした																
二番割４号橋	ﾆﾊﾞﾝﾜﾘ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割履ケ脇線	不明		2.4	6.9	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　二番割　地先	35 ° 20 ' 1 "	136 ° 38 ' 45 "											○						○			R2	Ⅱ	頂版の補修が必要である。																
四間割１号橋	ｼﾝﾖﾝﾜﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道妻池四間割１号線	不明		5.6	4.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　四間割　地先	35 ° 20 ' 1 "	136 ° 38 ' 38 "											○						○			R2	Ⅱ	主桁（床版）の鉄筋露出の断面補修が必要である。																
四間割２号橋	ｼﾝﾖﾝﾜﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道妻池四間割２号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　四間割　地先	35 ° 19 ' 58 "	136 ° 38 ' 36 "											○						○			R2	Ⅰ	舗装の部分打ち替えが必要である。																
四間割３号橋	ｼﾝﾖﾝﾜﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割石土手２号線	不明		3.2	6.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　四間割　地先	35 ° 20 ' 0 "	136 ° 38 ' 51 "											○						○			R2	Ⅰ	補修により地覆部の鉄筋露出を解消																
四間割５号橋	ｼﾝﾖﾝﾜﾘ5ｺﾞｳｷｮｳ	町道四間割１号線	不明		3.2	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　四間割　地先	35 ° 19 ' 58 "	136 ° 38 ' 50 "											○						○			R2	Ⅱ	床版の補修が必要である。																
四間割６号橋	ｼﾝﾖﾝﾜﾘ6ｺﾞｳｷｮｳ	町道四間割２号線	不明		3.3	5.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　四間割　地先	35 ° 19 ' 55 "	136 ° 38 ' 49 "											○						○			R2	Ⅱ	床版の補修が必要である。																
堤内打出１号橋	ﾂﾂﾐｳﾁﾀﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道妻池堤内打出１号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　堤内打出　地先	35 ° 19 ' 55 "	136 ° 38 ' 35 "											○	△					○			R2	Ⅰ	路面に凸凹が見られる。																
堤内打出２号橋	ﾂﾂﾐｳﾁﾀﾞｼ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道妻池堤内打出２号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　堤内打出　地先	35 ° 19 ' 51 "	136 ° 38 ' 34 "											○	△					○			R2	Ⅱ	ひびわれ鉄筋露出箇所が見受けられる。																
浦山１号橋	ｳﾗﾔﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道堤内打出浦山１号線	不明		3.4	5.7	RC橋	床板橋	岐阜県

安八町　道路橋梁維持管理個別計画　一覧表　　2026　　令和6年3月31日現在

道路橋名	（読みカナ）	路線名	架設年次	経過年数	橋長[m]	幅員[m]	構造形式 橋種	構造形式 形式	所在地	起点側の位置 緯度	起点側の位置 経度	緊急輸送道路	重要物流道路	地域防災計画	通学路指定	バス路線(OB含)	迂回路の有無	跨線・跨道橋	占用物件（名称）	長寿命化修繕計	点検計画（●:現地踏査あり） R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	最新点検年次	健全性	点検記録 所見等	対策	修繕計画（設計） R7	R8	R9	R10	R11	修繕計画（工事） R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	工事費[概算][千円]	工事費[実績][千円]	R3.3改正 本体LED化	R3.3改正 新技術 基本方針	R3.3改正 新技術 活用方針	R3.3改正 事例化・横並等に関する記載	R3.3改正 長寿命化計画	備考
押口１号橋	ｵｼﾝｸﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道一番割押口線	不明		13.7	6.3	鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 永取　字　押口　地先	35 ° 19 ' 56 "	136 ° 39 ' 40 "				○				上水道管	○				○						R4	Ⅰ	床版にひび割れ、支承に防食機能の劣化が見られる。																			
冗沼１号橋	ﾊｹﾞﾇﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道冗沼河原線	不明		2.5	4.9	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 永取　字　冗沼　地先	35 ° 19 ' 49 "	136 ° 40 ' 7 "											○				○				R2	Ⅰ	防護柵の塗装が必要である。																			
冗沼２号橋	ﾊｹﾞﾇﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道冗沼河原線	不明		3.5	4.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 永取　字　冗沼　地先	35 ° 19 ' 45 "	136 ° 40 ' 5 "											○				○				R2	Ⅰ	防護柵の塗装が必要である。																			
冗沼４号橋	ﾊｹﾞﾇﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道中棚１号線	不明		2.1	1.8	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 永取　字　冗沼　地先	35 ° 19 ' 42 "	136 ° 40 ' 9 "											○				○				R2	Ⅱ	地覆の補修が必要である。																			
冗沼５号橋	ﾊｹﾞﾇﾏ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道　冗沼６号線	不明		5.3	2.4	ＲＣ単純床版橋	床板橋	岐阜県 安八町 永取　字　冗沼　地先	35 ° 19 ' 41 "	136 ° 40 ' 12 "										○				○					R6	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																			
大野北沼２号橋	ｵｵﾉｷﾀﾇﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道北沼中棚線	不明		3.0	4.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 大野　字　北沼　地先	35 ° 19 ' 35 "	136 ° 39 ' 54 "											○				○				R2	Ⅰ	洗掘部の補修が必要であるが下部構造の判定はⅠ																			
神田１号橋	ｶﾝﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道神田鰱測線	不明		2.6	2.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 外善光　字　神田　地先	35 ° 19 ' 43 "	136 ° 39 ' 12 "											○				○				R2	Ⅰ	損傷はなく、健全である。																			
神明前２号橋	ｼﾝﾒｲﾏｴ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道三十六剋古子線	不明		2.5	12.9	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 外善光　字　神明前　地先	35 ° 19 ' 34 "	136 ° 39 ' 11 "					○						○				○				R2	Ⅰ	頂版部の至裂は他の損傷要因となっていないことから足板とは判定されるも状態ではないためⅠとした。																			
中外浦１号橋	ﾅｶｶﾞｳﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道大割中外浦１号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　中外浦　地先	35 ° 19 ' 48 "	136 ° 38 ' 32 "											○	△			○				R2	Ⅰ	損傷に進展がみられず範囲も限定的である為判定Ⅰ																			
中外浦２号橋	ﾅｶｶﾞｳﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道大割中外浦２号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　中外浦　地先	35 ° 19 ' 45 "	136 ° 38 ' 31 "											○	△			○				R2	Ⅰ	損傷に進展がみられず範囲も限定的である為判定Ⅰ																			
中外浦３号橋	ﾅｶｶﾞｳﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道大割中外浦３号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　中外浦　地先	35 ° 19 ' 41 "	136 ° 38 ' 30 "											○	△			○				R2	Ⅱ	前回より床板の二方向ひび割れが進展している。																			
善根分１号橋	ｾﾞﾝｺﾝﾌﾞﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分１号線	不明		2.8	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　善根分　地先	35 ° 19 ' 45 "	136 ° 38 ' 45 "											○				○				R2	Ⅱ	床版の補修が必要である。																			
善根分２号橋	ｾﾞﾝｺﾝﾌﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分５号線	不明		3.0	2.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　善根分　地先	35 ° 19 ' 43 "	136 ° 38 ' 44 "											○				○				R2	Ⅱ	床版・橋台の補修が必要である。																			
善根分３号橋	ｾﾞﾝｺﾝﾌﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分６号線	不明		2.8	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　善根分　地先	35 ° 19 ' 41 "	136 ° 38 ' 43 "											○				○				R2	Ⅱ	床版の補修が必要である。																			
善根分４号橋	ｾﾞﾝｺﾝﾌﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分三十六剋線	不明		2.4	8.2	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　善根分　地先	35 ° 19 ' 39 "	136 ° 38 ' 42 "											○				○				R2	Ⅰ	舗装の補修が必要である。																			
善根分５号橋	ｾﾞﾝｺﾝﾌﾞ5ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分堤東４号線	不明		2.8	4.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　善根分　地先	35 ° 19 ' 37 "	136 ° 38 ' 38 "											○				○				R2	Ⅱ	床版の補修が必要である。																			
善根分６号橋	ｾﾞﾝｺﾝﾌﾞ6ｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割雁ヶ脇線	不明		3.3	9.5	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　善根分　地先	35 ° 19 ' 36 "	136 ° 38 ' 34 "											○				○				R2	Ⅱ	頂版の補修が必要である。																			
善根分７号橋	ｾﾞﾝｺﾝﾌﾞ7ｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割雁ヶ脇線	不明		2.3	8.6	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　善根分　地先	35 ° 19 ' 34 "	136 ° 38 ' 32 "											○				○				R2	Ⅰ	損傷に進展がみられず範囲も限定的である為判定Ⅰ																			
二畝田１号橋	ﾌﾀｾﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道大割中外浦４号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　二畝田　地先	35 ° 19 ' 38 "	136 ° 38 ' 28 "											○				○				R2	Ⅰ	概ね健全な状態である。																			
二畝田２号橋	ﾌﾀｾﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道大割二畝田線	不明		6.0	5.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　二畝田　地先	35 ° 19 ' 35 "	136 ° 38 ' 27 "											○				○				R2	Ⅱ	橋台と目地部および舗装の補修が必要である。																			
二畝田３号橋	ﾌﾀｾﾀ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道大割二畝田線	不明		2.1	9.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　二畝田　地先	35 ° 19 ' 34 "	136 ° 38 ' 32 "											○				○				R2	Ⅰ	前回誤って橋桁で判定（今回床版）他の損傷無いため Ⅰ																			
東小沼１号橋	ﾋｶﾞｼﾇﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道二畝田線	不明		5.8	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　東小沼　地先	35 ° 19 ' 30 "	136 ° 38 ' 27 "											○	△			○				R2	Ⅰ	伸縮装置の劣化が見られる。																			
東小沼２号橋	ﾋｶﾞｼﾇﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道東小沼１号線	不明		5.8	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　東小沼　地先	35 ° 19 ' 24 "	136 ° 38 ' 28 "											○	△			○				R2	Ⅰ	伸縮装置の劣化が見られる。																			
東小沼３号橋	ﾋｶﾞｼﾇﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道東小沼２号線	不明		5.8	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　東小沼　地先	35 ° 19 ' 18 "	136 ° 38 ' 29 "											○	△			○				R2	Ⅰ	伸縮装置の劣化が見られる。																			
雁ヶ脇１号橋	ｶﾞﾝｶﾞﾜｷ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道雁ヶ脇１号線	不明		5.8	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　雁ヶ脇　地先	35 ° 19 ' 13 "	136 ° 38 ' 29 "											○	△			○				R2	Ⅰ	伸縮装置の劣化が見られる。																			
雁ヶ脇２号橋	ｶﾞﾝｶﾞﾜｷ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道雁ヶ脇２号線	不明		5.8	4.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　雁ヶ脇　地先	35 ° 19 ' 10 "	136 ° 38 ' 29 "											○				○				R2	Ⅰ	損傷に進展がみられず範囲も限定的である為判定Ⅰ																			
堤東１号橋	ﾂﾂﾐﾋｶﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分堤東１号線	不明		2.2	4.4	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　堤東　地先	35 ° 19 ' 42 "	136 ° 38 ' 55 "											○				○				R2	Ⅰ	補修により路面の凹凸解消																			
堤東２号橋	ﾂﾂﾐﾋｶﾞｼ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分堤東２号線	不明		2.3	6.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　堤東　地先	35 ° 19 ' 39 "	136 ° 38 ' 54 "											○				○				R2	Ⅰ	頂版目地部の漏水によりほかの損傷が発生していない為Ⅰ																			
三十六剋１号橋	ｻﾝｼﾞｭｳﾛｯｺｸｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	町道三十六剋７号線	不明		3.0	3.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　三十六剋　地先	35 ° 19 ' 31 "	136 ° 38 ' 52 "											○				○				R2	Ⅱ	洗掘部の補修が必要である。																			
忠三河渡１号橋	ﾁｭｳｻﾞﾝｺﾝﾄﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道東小沼十八町線	不明		2.1	6.1	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　忠三河渡　地先	35 ° 19 ' 23 "	136 ° 38 ' 36 "											○				○				R2	Ⅰ	迫離石灰を伴っていないこと、進展がみられないことからⅠ																			
忠三河渡２号橋	ﾁｭｳｻﾞﾝｺﾝﾄﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道雁ヶ脇忠三河渡線	不明		2.2	8.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　忠三河渡　地先	35 ° 19 ' 15 "	136 ° 38 ' 37 "											○				○				R2	Ⅰ	地覆の補修が必要である。																			
忠三河渡３号橋	ﾁｭｳｻﾞﾝｺﾝﾄﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道忠三河渡２号線	不明		2.4	6.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　忠三河渡　地先	35 ° 19 ' 9 "	136 ° 38 ' 38 "											○				○				R2	Ⅰ	頂板の漏水はそれが原因で他の損傷が発生していないことからⅠ																			
下外浦１号橋	ｼﾓﾄｶﾞｳﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道雁ヶ脇久保山線	不明		2.4	6.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　下外浦　地先	35 ° 19 ' 5 "	136 ° 38 ' 37 "											○				○				R2	Ⅰ	頂板の漏水はそれが原因で他の損傷が発生していないことからⅠ																			
下外浦２号橋	ｼﾓﾄｶﾞｳﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道下外浦久保山線	不明		2.4	10.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　下外浦　地先	35 ° 19 ' 0 "	136 ° 38 ' 33 "											○				○				R2	Ⅰ	防護柵の補修が必要である。																			
下外浦３号橋	ｼﾓﾄｶﾞｳﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道半田２号線	不明		2.5	4.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　下外浦　地先	35 ° 18 ' 55 "	136 ° 38 ' 29 "											○				○				R2	Ⅰ	損傷はなく、健全である。																			
山起２号橋	ﾔﾏｵｺﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分中道東線	不明		2.2	12.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 大野　字　山起　地先	35 ° 19 ' 17 "	136 ° 39 ' 19 "			○								○				○				R2	Ⅰ	損傷はなく、健全である。																			
番場１号橋	ﾌｺﾞｳﾊﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道　河原番場４号線	不明		12.7	2.9	プレテンションＰＣ単純Ｔ桁橋	桁橋	岐阜県 安八町 大森　字　番場　地先	35 ° 19 ' 25 "	136 ° 40 ' 3 "								上水道管		○				●					R6	Ⅱ	橋桁ＰＣ定着部のコンクリート補修工が必要である。	修繕													3,763					
番場２号橋	ﾌｺﾞｳﾊﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道河原番場４号線	不明		2.8	3.6	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 大森　字　番場　地先	35 ° 19 ' 25 "	136 ° 40 ' 4 "								上水道管			○				○				R2	Ⅱ	頂版の補修が必要である。																			
善光河原２号橋	ｾﾞﾝｺｳｶﾜﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道善光河原２号線	不明		2.3	2.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 善光　字　河原　地先	35 ° 19 ' 26 "	136 ° 39 ' 53 "											○				○				R2	Ⅱ	床版の補修が必要である。																			
善光河原３号橋	ｾﾞﾝｺｳｶﾜﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道中棚番場１号線	不明		4.6	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 善光　字　河原　地先	35 ° 19 ' 19 "	136 ° 39 ' 58 "											○				○				R2	Ⅱ	概ね健全な状態である。																			
善光河原４号橋	ｾﾞﾝｺｳｶﾜﾗ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道中棚番場１号線	不明		4.8	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 善光　字　河原　地先	35 ° 19 ' 18 "	136 ° 39 ' 57 "											○				○				R2	Ⅱ	概ね健全な状態である。																			
中道東１号橋	ﾅｶﾐﾁﾋｶﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道河原番場３号線	不明		5.2	2.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 南條　字　中道東　地先	35 ° 19 ' 21 "	136 ° 39 ' 52 "											○				○				R2	Ⅰ	概ね健全な状態である。																			
北山田１号橋	ｷﾀﾔﾏﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道南山田坊野線	不明		4.9	9.9	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 中　字　北山田　地先	35 ° 19 ' 8 "	136 ° 39 ' 7 "														○					R5	Ⅰ	頂版全体に軽微なひびわれが見られる。																			H26:架替(道路改良)
北山田２号橋	ｷﾀﾔﾏﾀﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道　南山田寺家線	不明		4.8	12.0	ボックスカルバート（現場打ち）	BOX橋	岐阜県 安八町 中　字　北山田　地先	35 ° 19 ' 9 "	136 ° 39 ' 2 "										○					○				R6	Ⅰ	頂版に軽微な遊離石灰が見られる。																			
北山田３号橋	ｷﾀﾔﾏﾀﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道　北山田六反線	2017	9	4.8	9.8	ボックスカルバート（現場打ち）	BOX橋	岐阜県 安八町 中　字　北山田　地先	35 ° 19 ' 10 "	136 ° 38 ' 53 "										○					○				R6	Ⅰ	頂版に軽微な遊離石灰が見られる。	架替																		H29:架替(道路改良)
大平４号橋	ｵｵﾋﾗ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道新長田坊野３号線	不明		2.7	3.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　大平　地先	35 ° 18 ' 49 "	136 ° 38 ' 55 "											○				○				R2	Ⅱ	橋台のひび割れ補修、防護柵の塗装が必要である。																			
大平５号橋	ｵｵﾋﾗ5ｺﾞｳｷｮｳ	町道六反不納場線	不明		2.7	3.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　大平　地先	35 ° 18 ' 45 "	136 ° 38 ' 55 "											○				○				R2	Ⅰ	損傷はなく、健全である。																			
坊野２号橋	ﾎﾞｳﾉ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道新長田坊野２号線	不明		2.5	2.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　坊野　地先	35 ° 18 ' 56 "	136 ° 39 ' 12 "											○				○				R2	Ⅰ	損傷はなく、健全である。																			
大渕１号橋	ｵｵﾌﾞﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道大渕上納割線	不明		2.8	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　大渕　地先	35 ° 18 ' 41 "	136 ° 39 ' 29 "											○				○				R2	Ⅰ	頂板の漏水はそれが原因で他の損傷が発生していないことからⅠ																			
寺家４号橋	ｼﾞﾔｶﾆ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道寺家５号線	不明		4.2	6.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　寺家　地先	35 ° 18 ' 42 "	136 ° 38 ' 59 "															○				R7	Ⅰ	損傷はなく、健全である。																			工事中(安八SIC)のため点検不可 工事(安八SIC)に伴い架替(RS確認)
寺家６号橋	ｼﾞﾔｶﾆ6ｺﾞｳｷｮｳ	町道寺家６号線	不明		4.6	9.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　寺家　地先	35 ° 18 ' 41 "	136 ° 39 ' 4 "															○				R7	Ⅰ	損傷はなく、健全である。																			工事中(安八SIC)のため点検不可 工事(安八SIC)に伴い架替(RS確認)
不納場１号橋	ﾌﾜﾊﾞﾉ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道不納場１号線	不明		3.0	9.7	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 中　字　不納場　地先	35 ° 18 ' 41 "	136 ° 39 ' 8 "															○				R7	Ⅰ	損傷はなく、健全である。																			工事中(安八SIC)のため点検不可 工事(安八SIC)に伴い架替(RS確認)
不納場３号橋	ﾌﾜﾊﾞﾉ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道不納場２号線	不明		2.2	7.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　不納場　地先	35 ° 18 ' 40 "	136 ° 39 ' 13 "															○				R7	Ⅰ	損傷はなく、健全である。																			工事中(安八SIC)のため点検不可 工事(安八SIC)に伴い架替(RS確認)
半兵衛屋敷１号橋	ﾊﾝﾍﾞｴﾔｼｷ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道不納場半兵衛屋敷線	不明		3.1	7.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　半兵衛屋敷　地先	35 ° 18 ' 40 "	136 ° 39 ' 17 "					有							○							R5	Ⅰ	損傷はなく、健全である。																			工事中(安八SIC)のため点検不可 工事(安八SIC)に伴い架替(RS確認)
半兵衛屋敷３号橋	ﾊﾝﾍﾞｴﾔｼｷ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道大渕半兵衛屋敷線	不明		2.8	10.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 中　字　半兵衛屋敷　地先	35 ° 18 ' 39 "	136 ° 39 ' 22 "										●					○				R2	Ⅰ	架け替え済	架替																		工事(安八SIC)に伴い架替
半兵衛屋敷５号橋	ﾊﾝﾍﾞｴﾔｼｷ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道半兵衛屋敷上納割線	不明		2.4	3.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　半兵衛屋敷　地先	35 ° 18 ' 39 "	136 ° 39 ' 27 "											○				○				R2	Ⅱ	パイルベントの補修が必要である。																			
善光河原５号橋	ｾﾞﾝｺｳｶﾜﾗ5ｺﾞｳｷｮｳ	町道中道東４号線	不明		3.5	3.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 南條　字　中道東　地先	35 ° 19 ' 21 "	136 ° 39 ' 52 "											○				○				R2	Ⅰ	地覆の補修が必要である。																			
中村橋	ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ	町道中村内１９号線	不明		3.4	4.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　村内　地先	35 ° 18 ' 28 "	136 ° 39 ' 20 "											●						○				R2	Ⅰ	補修済	修繕													1,636	2,696					
西曲輪１号橋	ﾆｼｶﾙﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道西曲輪１０号線	不明		3.7	8.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須　字　西曲輪　地先	35 ° 20 ' 16 "	136 ° 39 ' 22 "											○				○				R2	Ⅰ	伸縮装置の補修が必要である。																			
大明神野方４号橋	ｵｵﾐｮｳﾉｶﾀ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道大明神野方７号線	不明		3.8	6.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 大明神　字　野方　地先	35 ° 20 ' 18 "	136 ° 39 ' 22 "											○				○				R2	Ⅰ	地覆の補修、塗装の部分打ち替えが必要である。																			
北今ヶ渕北沼４号橋	ｷﾀｲﾏｶﾞﾌﾁｷﾀﾇﾏ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道立橋北沼線	不明		8.6	7.0	PC橋	床板橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　北沼　地先	35 ° 21 ' 0 "	136 ° 40 ' 21 "											○		△				○				R2	Ⅰ	概ね健全な状態である。																			