安八町　道路橋梁維持管理個別計画　一覧表　　2026　　令和6年3月31日現在

道路橋名	（読みカナ）	路線名	架設年次	経過年数	橋長［m］	幅員［m］	構造形式 構種	構造形式 形式	所在地	起点側の位置 緯度	起点側の位置 経度	緊急輸送道路	重要物流道路	地域防災計画	通学路指定	パス路線（CB含）	迂回路の有無	跨線・跨道橋	占用物件（名称）	長寿命化修繕計	点検計画［●：現地踏査あり］ R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検記録 最新点検年次	判定区分 1巡目	判定区分 2巡目	判定区分 3巡目	健全性	所見等	対策	修繕計画（設計） R7	R8	R9	R10	R11	修繕計画（工事） R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	工事費（概算）［千円］	工事費（実績）［千円］	R3.3改正	備考
中須橋	ﾅｶｽﾊﾞｼ	町道宮裏不納場線	1978	48	15.7	12.5	PC橋	桁橋	岐阜県 安八町 中須　字　加利又　地先	35 ° 19 ′ 46 ″	136 ° 39 ′ 28 ″			○	○				上水道管	○		●	△			●				R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	伸縮装置の変形・欠損 床版に間詰め部の剥離・鉄筋露出	修繕												3,400				
中須川８号橋	ﾅｶｽｶﾞﾜ８ｺﾞｳﾊｼ	町道善根分中道東線	1969	57	21.0	6.3	鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 牧　字　十八町　地先	35 ° 19 ′ 21 ″	136 ° 38 ′ 54 ″			○		○	有		上水道管	○					○					R5	Ⅰ	Ⅰ		Ⅰ	橋台背面に段差が見られる。																
中須川１号橋	ﾅｶｽｶﾞﾜ１ｺﾞｳﾊｼ	町道椹ノ木下屋敷線	1961	65	15.0	6.3	鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　宮西　地先	35 ° 20 ′ 15 ″	136 ° 39 ′ 48 ″			○		○			上水道管	○				○						R4	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	主桁に遊間異常が見られる。（前回点検より変化なし）																
中須川５号橋	ﾅｶｽｶﾞﾜ５ｺﾞｳﾊｼ	町道三十六剋古子線	1970	56	16.0	6.3	鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 牧　字　三十六剋　地先	35 ° 19 ′ 38 ″	136 ° 39 ′ 3 ″				○	○	有		上水道管	○					○					R5	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	主桁に遊間異常が見られる。経過観察が必要である。																
中須川３号橋	ﾅｶｽｶﾞﾜ３ｺﾞｳﾊｼ	町道加利又古子線	1972	54	18.0	2.5	RC橋	桁橋	岐阜県 安八町 中須　字　加利又　地先	35 ° 19 ′ 47 ″	136 ° 39 ′ 24 ″												●				●			R3	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。 断面修復工が必要である。																
中須川４号橋	ﾅｶｽｶﾞﾜ４ｺﾞｳﾊｼ	町道　中ノ瀬三十六剋線	1972	54	17.5	2.9	鋼単純Ｈ桁橋	桁橋	岐阜県 安八町 中須　字　鰹渕　地先	35 ° 19 ′ 46 ″	136 ° 39 ′ 8 ″								上水道管		○					○				R6	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	支承に腐食がみられる。塗装塗り替え個が必要である。																
中須川７号橋	ﾅｶｽｶﾞﾜ７ｺﾞｳﾊｼ	町道三十六剋切貫線	1965	61	19.4	3.4	RC中実床版橋 その他のPC系橋	混合橋	岐阜県 安八町 牧　字　十八町　地先	35 ° 19 ′ 25 ″	136 ° 38 ′ 56 ″											●					●			R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	床版の鉄筋露出の断面復旧、劣化対策工及び上部工の部分塗装塗替																
中須川２号橋	ﾅｶｽｶﾞﾜ２ｺﾞｳﾊｼ	町道城二丁目押口線	1972	54	18.0	6.3	鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 永取　字　押口　地先	35 ° 19 ′ 51 ″	136 ° 39 ′ 36 ″				○				上水道管	○				○						R4	Ⅱ	Ⅱ		Ⅰ	主桁に遊間異常が見られる。（前回点検より変化なし）支承腐食																
中須川１１号橋	ﾅｶｽｶﾞﾜ１１ｺﾞｳﾊｼ	町道大平南山田線	1969	57	21.2	4.0	RC中実床版橋 その他のPC系橋	混合橋	岐阜県 安八町 牧　字　忠三河渡　地先	35 ° 19 ′ 11 ″	136 ° 38 ′ 49 ″											●					●			R7	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	床版の断面復旧、劣化対策工および上部工の塗装塗替えが必要であ	修繕		○					○					16,370			R2.12:廃橋検討
中須排水路橋	ﾅｶｽﾊｲｽｲﾛｺﾊｼ	町道横堀杁ノ戸線	1976	50	22.0	4.6	鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　杁ノ戸　地先	35 ° 20 ′ 46 ″	136 ° 40 ′ 22 ″					○									○				R4	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	主桁に遊間異常が見られる。（前回点検より変化なし）																
中須川６号橋	ﾅｶｽｶﾞﾜ６ｺﾞｳﾊｼ	町道三十六剋５号線	1970	56	20.0	2.5	鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 牧　字　三十六剋　地先	35 ° 19 ′ 35 ″	136 ° 39 ′ 0 ″												●					●		R3	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	主桁と橋台の間に遊間異常が見られる。床版鉄筋露出。																
中須川１０号橋	ﾅｶｽｶﾞﾜ１０ｺﾞｳﾊｼ	町道忠三河渡草野線	1969	57	21.3	6.3	混合橋（複合協）	桁橋	岐阜県 安八町 牧　字　忠三河渡　地先	35 ° 19 ′ 12 ″	136 ° 38 ′ 50 ″									○						○				R5	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	主桁にうきが見られる。断面修復工が必要である。																
中須川１４号橋	ﾅｶｽｶﾞﾜ１４ｺﾞｳﾊｼ	町道　久保山南長田１号線	1968	58	21.2	4.0	鋼単純Ｈ桁橋＋ＲＣ単純床版橋	混合橋	岐阜県 安八町 牧　字　半田　地先	35 ° 18 ′ 56 ″	136 ° 38 ′ 42 ″								上水道管		○					○				R6	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	床版剥離・鉄筋露出範囲が拡大している。																
伽藍橋	ｶﾞﾗﾝﾊﾞｼ	町道　椹ノ木宮西４号線	1970	56	15.0	2.9	鋼単純Ｈ桁橋	桁橋	岐阜県 安八町 南今ヶ渕　字　河原　地先	35 ° 20 ′ 12 ″	136 ° 39 ′ 47 ″								上水道管		○					○				R6	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	主桁に遊間異常が見られる。主桁がバラペットに接触するか監視が																
未来橋	ﾐﾗｲﾊﾞｼ	町道番場河原１号線	2001	25	23.0	9.6	PC橋	床板橋	岐阜県 安八町 大森　字　番場　地先	35 ° 19 ′ 27 ″	136 ° 40 ′ 6 ″													○					R4	Ⅰ	Ⅰ		Ⅰ	舗装のひび割れ																
中須川９号橋	ﾅｶｽｶﾞﾜ９ｺﾞｳﾊｼ	町道十八町７号線	1969	57	19.4	2.9	RC中実床版橋 その他のPC系橋	混合橋	岐阜県 安八町 牧　字　十八町　地先	35 ° 19 ′ 15 ″	136 ° 38 ′ 52 ″											●					●			R7	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	塗替え塗装工により腐食解消。断面修復工により剥離・鉄筋露出解	修繕												14,440	11,611		
長田橋	ﾅｶﾞﾀﾊﾞｼ	町道半田南長田１号線	2008	18	23.0	10.3	PC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　久保山　地先	35 ° 18 ′ 54 ″	136 ° 38 ′ 41 ″			○									●						R4	Ⅰ	Ⅰ		Ⅰ	床版、橋台に遊離石灰																
中須川１２号橋	ﾅｶｽｶﾞﾜ１２ｺﾞｳﾊｼ	町道忠三河渡３号線	1969	57	20.1	2.9	RC中実床版橋 その他のPC系橋	混合橋	岐阜県 安八町 牧　字　忠三河渡　地先	35 ° 19 ′ 6 ″	136 ° 38 ′ 47 ″											●					●			R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	上部工の塗装塗替えが必要である。																
中須川１３号橋	ﾅｶｽｶﾞﾜ１３ｺﾞｳﾊｼ	町道久保山線	1969	57	20.1	2.9	RC中実床版橋 その他のPC系橋	混合橋	岐阜県 安八町 牧　字　久保山　地先	35 ° 19 ′ 1 ″	136 ° 38 ′ 45 ″											●					●			R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	床版の鉄筋露出の断面復旧と劣化対策工および上部工の塗装塗替え																
中須川１５号橋	ﾅｶｽｶﾞﾜ１５ｺﾞｳﾊｼ	町道　半田５号線	1969	57	21.2	4.0	鋼単純Ｈ桁橋＋ＲＣ単純床版橋	混合橋	岐阜県 安八町 牧　字　半田　地先	35 ° 18 ′ 52 ″	136 ° 38 ′ 38 ″										○						●			R6	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	主桁・床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																
中須川１６号橋	ﾅｶｽｶﾞﾜ１６ｺﾞｳﾊｼ	町道　猿尾南長田線	1965	61	22.8	4.7	ポストテンションＰＣ単純Ｔ桁橋	桁橋	岐阜県 安八町 牧　字　半田　地先	35 ° 18 ′ 48 ″	136 ° 38 ′ 28 ″								NTT通信管		○					●				R6	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	遊間の異常がみられる	修繕												5,474	9,350		一期施工 9,350千円 二期施工 5,474千円
中須川１７号橋	ﾅｶｽｶﾞﾜ１７ｺﾞｳﾊｼ	町道附砂山田1号線	S45		17.0	5.0	桁橋	桁橋	岐阜県 安八町	″ ′ ″	″ ′ ″																●		R7	Ⅱ			Ⅱ																
新屋川１号橋	ｼﾝｵｸﾔ'ｶﾜ１ｺﾞｳｷｮｳ	新屋川１号線	不明		40.6	3.3	RC単純Ｔ桁橋	桁橋	岐阜県 安八町	35 ° 20 ′ 11 ″	136 ° 41 ′ 9.7 ″						有						●							R3	Ⅲ			Ⅲ	主桁の広い範囲にうき、剥離、鉄筋露出。支承に機能障害。	補修			○					○				8,000			
新屋川２号橋	ｼﾝｵｸﾔ'ｶﾜ２ｺﾞｳｷｮｳ	新屋川２号線	不明		34.8	2.1	RC単純桁橋	床版橋	岐阜県 安八町	35 ° 20 ′ 3.6 ″	136 ° 41 ′ 0.8 ″						有						●							R3	Ⅳ			Ⅳ	橋脚のパイルベントが破断している。	撤去			○					○				63,000			通行止め、地元説明済み
新屋川３号橋	ｼﾝｵｸﾔ'ｶﾜ３ｺﾞｳｷｮｳ	新屋川３号線	不明		35.9	1.75	RC単純Ｔ桁橋	桁橋	岐阜県 安八町	35 ° 19 ′ 58 ″	136 ° 40 ′ 55 ″						有						●							R3	Ⅳ			Ⅳ	橋脚の沈下、洗堀により躯体が沈下している。	撤去				○					○			61,000			通行止め、地元説明済み
新屋川４号橋	ｼﾝｵｸﾔ'ｶﾜ４ｺﾞｳｷｮｳ	新屋川４号線	不明		38.1	4.5	RC連続Ｔ桁橋	桁橋	岐阜県 安八町	35 ° 19 ′ 36 ″	136 ° 40 ′ 36 ″						有						●							R3	Ⅱ			Ⅱ	支障の腐食、橋脚の洗堀が見られる。	補修				○					○			29,000			
一色橋	ｲｯｼｷﾊﾞｼ	北島５号線	不明		44.5	4.9	RC単純Ｔ桁橋	桁橋	岐阜県 安八町	35 ° 20 ′ 38 ″	136 ° 41 ′ 7.8 ″						有					●								R2	Ⅲ			Ⅲ	ゲルバー部ではコンクリートの筋骨化が進み、振動でヒンジ部直下の一部が剥離。	補修					○										