安八町　道路橋梁維持管理個別計画　一覧表

令和6年3月31日現在

道路橋名	（読みカナ）	路線名	架設年次	経過年数	橋長［m］	幅員［m］	構造形式		所在地	起点側の位置		緊急輸送道路	重要物流道路	地域防災計画	通学路指定	バス路線（CB含）	迂回路の有無	跨線・跨道橋	占用物件（名称）	長寿命化修繕計画	点検計画［●:現地踏査あり］										点検記録					対策	修繕計画（設計）					修繕計画（工事）							工事費（概算）［千円］	工事費（実績）［千円］	R3.3改正				備考
							橋種	形式		緯度	経度										R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	最新点検年次	判定区分 1巡目	2巡目	3巡目	所見等		R5	R6	R7	R8	R9	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11			老朽化対策基本方針	新技術活用方針	集約化・撤去等に関する記載	具体的方針	
江崎１号橋	ｴｻｷ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道江崎４号線	不明		3.1	3.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 江崎 地先	35° 22’ 50”	136° 39’ 26”						有								○						R5	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。																				
江崎２号橋	ｴｻｷ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道江崎５号線	不明		3.1	2.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 江崎 地先	35° 22’ 46”	136° 39’ 29”						有								○						R5	Ⅱ	Ⅱ		両橋台にひびわれが見られる。ひびわれ注入工が必要である。																				
江崎３号橋	ｴｻｷ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道江崎５号線	不明		4.0	2.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 江崎 地先	35° 22’ 46”	136° 39’ 28”						有								○						R5	Ⅱ	Ⅱ		床版にひびわれが見られる。ひびわれ注入工が必要である。																				
江崎４号橋	ｴｻｷ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道江崎７号線	不明		3.1	1.8	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 江崎 地先	35° 22’ 44”	136° 39’ 29”						有								○						R5	Ⅰ	Ⅰ		健全な状態である。																				
東外良１号橋	ﾋｶﾞｼﾄﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道東外良１号線	不明		5.0	5.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 東外良 地先	35° 22’ 32”	136° 39’ 41”						有								○						R5	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面に段差が見られる。																				
角田１号橋	ｽﾐﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道角田東神子殿１号線	不明		5.4	3.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 角田 地先	35° 22’ 27”	136° 39’ 36”						有		上水道管						○						R5	Ⅰ	Ⅰ		伸縮部に止水機能の低下（軽微）が見られる。																				
角田２号橋	ｽﾐﾀﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道角田８号線	不明		4.1	8.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 角田 地先	35° 22’ 26”	136° 39’ 36”						有		上水道管						○						R5	Ⅰ	Ⅰ		床版に軽微なひびわれが見られる。																				
角田３号橋	ｽﾐﾀﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道角田８号線	不明		2.4	3.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 角田 地先	35° 22’ 26”	136° 39’ 36”						有								○						R5	Ⅰ	Ⅰ		健全な状態である。																				
角田４号橋	ｽﾐﾀﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道角田９号線	不明		4.7	5.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 角田 地先	35° 22’ 24”	136° 39’ 36”						有		上水道管						○						R5	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																				
東神子殿３号橋	ﾋｶﾞｼﾐｺﾃﾞﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道東神子殿４号線	不明		3.2	7.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 東神子殿 地先	35° 22’ 11”	136° 39’ 42”						有								○						R5	Ⅰ	Ⅱ		防護柵の支柱に破断が見られる。																				
本郷１号橋	ﾎﾝｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道東神子殿河原曲輪線	不明		3.3	5.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 本郷 地先	35° 22’ 11”	136° 39’ 44”						有								○						R5	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面に段差が見られるが、概ね健全な状態である。																				
本郷２号橋	ﾎﾝｺﾞｳ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道本郷２号線	不明		3.1	5.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 本郷 地先	35° 22’ 10”	136° 39’ 47”						有								○						R5	Ⅰ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																				
本郷３号橋	ﾎﾝｺﾞｳ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道坪柄芝原北線	不明		3.2	8.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 本郷 地先	35° 22’ 10”	136° 39’ 53”						有								○						R5	Ⅰ	Ⅰ		柵板の欠損が見られる。																				
本郷４号橋	ﾎﾝｺﾞｳ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道清水本郷１号線	不明		5.1	3.7	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 東結 字 本郷 地先	35° 22’ 12”	136° 39’ 54”						有								○						R5	Ⅱ	Ⅱ		側壁の打継目にひびわれが見られる。ひびわれ注入工が必要であ																				
西ノ口１号橋	ﾆｼﾉｸﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道西ノ口１号線	不明		3.1	3.8	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結 字 西ノ口 地先	35° 22’ 7”	136° 39’ 36”						有								○						R5	Ⅰ	Ⅰ		健全な状態である。																				
西ノ口２号橋	ﾆｼﾉｸﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道西ノ口１号線	不明		2.4	4.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 西ノ口 地先	35° 22’ 7”	136° 39’ 39”						有								○						R5	Ⅰ	Ⅰ		防護柵基部の地覆に欠損が見られる。																				
中組北１号橋	ﾅｶｸﾞﾐｷﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道中組北北浦線	不明		4.2	8.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 中組北 地先	35° 22’ 3”	136° 39’ 37”						有		上水道管						○						R5	Ⅰ	Ⅰ		軽微なひび割れが見られるが、機能に支障は生じていない。																				
中組北２号橋	ﾅｶｸﾞﾐｷﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道中組北５号線	不明		2.4	6.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 中組北 地先	35° 21’ 58”	136° 39’ 40”						有		カーブミラー						○						R5	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																				
中組中１号橋	ﾅｶｸﾞﾐｷﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道中組中３号線	不明		3.6	7.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 中組中 地先	35° 21’ 54”	136° 39’ 36”						有								○						R5	Ⅰ	Ⅱ		橋台に軽微な鉄筋露出が見られる。																				
中組中２号橋	ﾅｶｸﾞﾐｷﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道中組中村東線	不明		3.3	9.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 中組中 地先	35° 21’ 53”	136° 39’ 37”						有								○						R5	Ⅰ	Ⅱ		橋台に軽微な鉄筋露出が見られる。																				
川向２号橋	ｶﾜﾌｺﾞｳ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道北浦村ノ内１号線	不明		2.5	4.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 川向 地先	35° 22’ 6”	136° 40’ 10”													○							R4	Ⅰ	Ⅱ		橋台の洗掘、橋台前面の土砂流出																				
辻畑１号橋	ﾂｼﾞﾊﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道辻畑３号線	不明		3.8	8.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 辻畑 地先	35° 21’ 45”	136° 40’ 21”													○							R4	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出。橋台の洗掘。																				
辻畑２号橋	ﾂｼﾞﾊﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道辻畑４号線	不明		2.6	5.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 辻畑 地先	35° 21’ 44”	136° 40’ 20”													○							R4	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出。地覆の欠損。																				
中組南１号橋	ﾅｶｸﾞﾐﾐﾅﾐ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道中組南１号線	1990	33	4.7	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 中組南 地先	35° 21’ 49”	136° 39’ 37”													○							R4	Ⅰ	Ⅰ		防護柵に腐食、舗装のひび割れ、伸縮装置の漏水。																				
中組南２号橋	ﾅｶｸﾞﾐﾐﾅﾐ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道中組南１号線	不明		2.4	4.8	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 中組南 地先	35° 21’ 49”	136° 39’ 39”													○							R4	Ⅰ	Ⅰ		床版にひび割れ、防護柵に腐食、地覆に欠損。																				
中組南３号橋	ﾅｶｸﾞﾐﾐﾅﾐ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道中組南６号線	1992	31	4.4	4.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結 字 中組南 地先	35° 21’ 42”	136° 39’ 38”													○							R4	Ⅰ	Ⅰ		側壁にうき、舗装のひび割れ。																				
中組南４号橋	ﾅｶｸﾞﾐﾐﾅﾐ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道中組南７号線	不明		5.4	4.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 中組南 地先	35° 21’ 40”	136° 39’ 38”													●							R4	Ⅲ	Ⅱ		床版に剥離・鉄筋露出。	修繕													5,620	6,479					R1修繕実施
国道南１号橋	ｺｸﾄﾞｳﾐﾅﾐ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道国道南３号線	不明		3.7	9.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 国道南 地先	35° 21’ 34”	136° 39’ 38”													○							R4	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																				
国道南２号橋	ｺｸﾄﾞｳﾐﾅﾐ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道国道南芝原南線	不明		3.8	7.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 国道南 地先	35° 21’ 26”	136° 39’ 38”													○							R4	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																				
堀分１号橋	ﾎﾘﾌﾞﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道堀分金沼線	不明		3.2	9.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 堀分 地先	35° 21’ 41”	136° 40’ 15”			○	○	○								○							R4	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。橋台ひび割れ。																				
堀分２号橋	ﾎﾘﾌﾞﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道堀分東脇２号線	不明		2.6	8.7	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 東結 字 堀分 地先	35° 21’ 33”	136° 40’ 20”													○							R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。																				
稗田１号橋	ﾋｴﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道稗田１号線	不明		3.9	5.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 稗田 地先	35° 21’ 29”	136° 40’ 20”													○							R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面に段差が見られるが、概ね健全な状態である。																				
稗田２号橋	ﾋｴﾀﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道稗田２号線	不明		4.1	6.8	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 稗田 地先	35° 21’ 25”	136° 40’ 20”													○							R4	Ⅰ	Ⅰ		地覆の剥離・鉄筋露出。橋台背面舗装の段差。																				
稗田３号橋	ﾋｴﾀﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道稗田３号線	不明		3.9	3.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 稗田 地先	35° 21’ 21”	136° 40’ 20”													○							R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																				
西結宮西１号橋	ﾆｼﾑｽﾋﾞﾐﾔﾆｼ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道国道南芝原南線	不明		3.1	4.5	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結 字 宮西 地先	35° 21’ 24”	136° 39’ 39”													○							R4	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																				
西結宮西２号橋	ﾆｼﾑｽﾋﾞﾐﾔﾆｼ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道国道南芝原南線	不明		2.3	3.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 宮西 地先	35° 21’ 24”	136° 39’ 39”													○							R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台に豆板、地覆にひび割れ。																				
西結宮西４号橋	ﾆｼﾑｽﾋﾞﾐﾔﾆｼ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道宮西西蚊１号線	不明		3.2	5.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結 字 宮西 地先	35° 21’ 22”	136° 39’ 39”													○							R4	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																				
西結宮西６号橋	ﾆｼﾑｽﾋﾞﾐﾔﾆｼ6ｺﾞｳｷｮｳ	町道平盟西蚊線	不明		3.8	4.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 宮西 地先	35° 21’ 17”	136° 39’ 47”													○							R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																				
芝原南１号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾐﾅﾐ1ｺﾞｳｾﾝ	町道芝原中芝原南３号線	不明		3.7	3.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 芝原南 地先	35° 21’ 23”	136° 39’ 49”													○							R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																				
芝原南２号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾐﾅﾐ2ｺﾞｳｾﾝ	町道芝原南中新開線	不明		3.7	6.8	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 芝原南 地先	35° 21’ 23”	136° 39’ 51”													○							R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																				
西蚊１号橋	ﾆｼｶ1ｺﾞｳｾﾝ	町道西蚊柿ノ木線	不明		3.5	5.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結 字 西蚊 地先	35° 21’ 18”	136° 40’ 2”													○							R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																				
西蚊２号橋	ﾆｼｶ2ｺﾞｳｾﾝ	町道西蚊１号線	不明		2.9	5.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 西蚊 地先	35° 21’ 23”	136° 39’ 53”													○							R4	Ⅰ	Ⅱ		床版打継部に漏水・遊離石灰、橋台前面土砂に沈下。																				
西蚊３号橋	ﾆｼｶ3ｺﾞｳｾﾝ	町道西蚊九年甫線	不明		4.3	3.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 西蚊 地先	35° 21’ 6”	136° 39’ 59”											○	△			○					R2	Ⅱ	Ⅰ		主桁に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																				
葭田１号橋	ﾖｼﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道稗田４号線	不明		2.6	7.8	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 葭田 地先	35° 21’ 18”	136° 40’ 19”											○	△			○					R2	Ⅱ	Ⅱ		頂版からの漏水は他の損傷となっていないことからⅠb																				
葭田２号橋	ﾖｼﾀﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道太郎左池奥田線	不明		5.2	9.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 葭田 地先	35° 21’ 14”	136° 40’ 19”								下水道管			○	△			○					R2	Ⅱ	Ⅱ		主桁に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																				
葭田３号橋	ﾖｼﾀﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道葭田２号線	不明		4.9	3.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 葭田 地先	35° 21’ 10”	136° 40’ 19”											○	△			○					R2	Ⅱ	Ⅰ		主桁に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																				
葭田４号橋	ﾖｼﾀﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道葭田３号線	不明		4.9	3.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 葭田 地先	35° 21’ 9”	136° 40’ 19”											○	△			○					R2	Ⅱ	Ⅰ		床版の損傷は、鉄筋露出が見られなかったためⅠb																				
葭田５号橋	ﾖｼﾀﾞ5ｺﾞｳｷｮｳ	町道　上新開奥田線	不明		6.0	7.6	ＲＣ単純床版橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 葭田 地先	35° 21’ 4”	136° 40’ 19”	二次				○					○	△				○					R1	Ⅱ	Ⅰ		路面に舗装のひび割れが見られる。	修繕														2,515					H29.8:第二次緊急輸送道路指定
平盟３号橋	ﾋﾗﾀﾞﾗｲ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道平盟村前１号線	不明		3.8	4.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 平盟 地先	35° 21’ 13”	136° 39’ 46”											○	△			○					R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																				
平盟４号橋	ﾋﾗﾀﾞﾗｲ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道平盟村前２号線	不明		3.8	4.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 平盟 地先	35° 21’ 10”	136° 39’ 46”											○	△			○					R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																				
平盟５号橋	ﾋﾗﾀﾞﾗｲ5ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開奥田線	不明		3.1	10.7	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結 字 平盟 地先	35° 21’ 6”	136° 39’ 45”					○						○	△			○					R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																				
平盟６号橋	ﾋﾗﾀﾞﾗｲ6ｺﾞｳｷｮｳ	町道平盟２号線	不明		3.1	11.8	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結 字 平盟 地先	35° 21’ 17”	136° 39’ 47”											○	△			○					R2	Ⅰ	Ⅰ		床版のひびわれ範囲が狭く限定的で進展が見られない。																				
村前２号橋	ﾑﾗﾏｴ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道平盟村前２号線	不明		2.3	2.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 村前 地先	35° 21’ 9”	136° 39’ 51”													○							R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																				
中新開２号橋	ﾅｶｼﾝｶｲ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道宮西中新開線	不明		3.1	3.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 中新開 地先	35° 20’ 58”	136° 39’ 40”												○								R3	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																				
中新開３号橋	ﾅｶｼﾝｶｲ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原南中新開線	不明		2.1	2.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 中新開 地先	35° 21’ 7”	136° 39’ 51”												○								R3	Ⅱ	Ⅱ		主桁に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																				
中新開４号橋	ﾅｶｼﾝｶｲ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開奥田線	不明		2.0	10.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 中新開 地先	35° 21’ 6”	136° 39’ 51”					○							○								R3	Ⅰ	Ⅰ		路面の凹凸が見られる。																				
中新開５号橋	ﾅｶｼﾝｶｲ5ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開中新開１号線	不明		2.1	2.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 中新開 地先	35° 21’ 2”	136° 39’ 50”												○								R3	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																				
中新開６号橋	ﾅｶｼﾝｶｲ6ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開中新開２号線	不明		2.1	2.6	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結 字 中新開 地先	35° 20’ 58”	136° 39’ 50”												○								R3	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																				
中新開７号橋	ﾅｶｼﾝｶｲ7ｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原南中新開線	不明		3.1	2.7	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結 字 中新開 地先	35° 20’ 57”	136° 39’ 50”												○								R3	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出。前回より進行が見られる。																				
中新開８号橋	ﾅｶｼﾝｶｲ8ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開奥田線	不明		2.0	12.5	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結 字 中新開 地先	35° 21’ 5”	136° 39’ 56”					○							○								R3	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。路面の凹凸が見られる。																				
中新開９号橋	ﾅｶｼﾝｶｲ9ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開中新開１号線	不明		2.0	2.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 中新開 地先	35° 21’ 1”	136° 39’ 55”												○								R3	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																				
中新開１０号橋	ﾅｶｼﾝｶｲ10ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開中新開２号線	不明		2.7	3.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 中新開 地先	35° 20’ 58”	136° 39’ 55”												○								R3	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																				
上新開１号橋	ｶﾐｼﾝｶｲ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開奥田線	不明		4.3	8.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 上新開 地先	35° 21’ 5”	136° 39’ 40”												○								R3	Ⅰ	Ⅰ		路面の凹凸が見られる。																				
上新開２号橋	ｶﾐｼﾝｶｲ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開中新開１号線	不明		3.2	3.5	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結 字 上新開 地先	35° 21’ 3”	136° 39’ 41”												○								R3	Ⅱ	Ⅱ		下部構造に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																				
上新開３号橋	ｶﾐｼﾝｶｲ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開６号線	不明		3.0	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 上新開 地先	35° 21’ 0”	136° 39’ 40”												○								R3	Ⅰ	Ⅰ		路面の凹凸が見られる。																				
上新開４号橋	ｶﾐｼﾝｶｲ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開中新開２号線	不明		3.1	3.8	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結 字 上新開 地先	35° 20’ 59”	136° 39’ 40”												○								R3	Ⅱ	Ⅱ		下部構造に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																				
上新開５号橋	ｶﾐｼﾝｶｲ5ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開３号線	不明		5.0	3.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 上新開 地先	35° 20’ 58”	136° 39’ 40”												○								R3	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面の舗装に沈下が見られる。																				
上新開７号橋	ｶﾐｼﾝｶｲ6ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開中新開１号線	不明		3.8	3.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 上新開 地先	35° 21’ 2”	136° 39’ 45”												○								R3	Ⅰ	Ⅰ		路面の凹凸が見られる。																				
上新開８号橋	ｶﾐｼﾝｶｲ7ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開中新開２号線	不明		3.8	3.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 上新開 地先	35° 20’ 59”	136° 39’ 45”												○								R3	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																				
新開１号橋	ｼﾝｶｲ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開奥田線	不明		4.2	7.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 新開 地先	35° 21’ 5”	136° 40’ 1”												○								R3	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																				
新開２号橋	ｼﾝｶｲ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道新開２号線	不明		4.3	4.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 新開 地先	35° 20’ 59”	136° 40’ 0”												○								R3	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																				
新開３号橋	ｼﾝｶｲ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道西蚊新開線	不明		4.7	4.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 新開 地先	35° 20’ 57”	136° 39’ 57”								上水道管				○								R3	Ⅰ	Ⅰ		路面の凹凸が見られる。																				
九年浦１号橋	ｸﾈﾝﾎﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道九年甫線	1989	34	3.3	3.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 九年甫 地先	35° 21’ 7”	136° 40’ 8”												○								R3	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																				
立標１号橋	ﾀﾁｸｲ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道立標北沼線	不明		5.1	8.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 立標 地先	35° 21’ 1”	136° 40’ 18”											○	△			○					R2	Ⅰ	Ⅰ		補修により路面の凹凸解消																				
立標３号橋	ﾀﾁｸｲ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道堀分金沼線	不明		3.1	10.2	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結 字 立標 地先	35° 20’ 53”	136° 40’ 13”			○		○						○	△			○					R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																				

安八町　道路橋梁維持管理個別計画　一覧表

令和6年3月31日現在

道路橋名	道路橋名（読みカナ）	路線名	架設年次	経過年数	橋長[m]	幅員[m]	構造形式 橋種	構造形式 形式	所在地	起点側の位置 緯度	起点側の位置 経度	緊急輸送道路	重要物流道路	地域防災計画	通学路指定	バス路線（CB含）	迂回路の有無	跨線・跨道橋	占用物件（名称）	長寿命化修繕計画	点検計画［●:現地踏査あり］ R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検記録 最新点検年次	判定区分 1巡目	判定区分 2巡目	判定区分 3巡目	所見等	対策	修繕計画（設計） R5	R6	R7	R8	R9	修繕計画（工事） R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	工事費（概算）[千円]	工事費（実績）[千円]	R3.3改正 老朽化対策 基本方針	新技術 活用方針	集約化・撤去等に関する 記載	具体的方針	備考
北今ヶ渕北沼１号橋	ｷﾀｲﾏｶﾞﾌﾁｷﾀﾇﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道北今ヶ渕北沼２号線	不明		5.7	2.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕 字 北沼 地先	35°20′57″	136°40′18″											○				○					R2	Ⅱ	Ⅰ		主桁に鉄筋露出が見られが前回より進展なく限定的である為Ⅰへ修																			
北今ヶ渕北沼２号橋	ｷﾀｲﾏｶﾞﾌﾁｷﾀﾇﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道北今ヶ渕北沼２号線	不明		8.4	3.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕 字 北沼 地先	35°20′57″	136°40′32″											●				○					R2	Ⅰ																						H29:事前点検(橋長1.6m) のため点検対象除外
北今ヶ渕北沼３号橋	ｷﾀｲﾏｶﾞﾌﾁｷﾀﾇﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開北島線	不明		3.9	6.1	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 北今ヶ渕 字 北沼 地先	35°20′50″	136°40′17″					○						○				○					R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																			
西沖１号橋	ﾆｼｵｷ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道西沖２号線	不明		4.0	7.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 西沖 地先	35°20′55″	136°39′42″												○								R3	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																			
西沖２号橋	ﾆｼｵｷ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道西沖東沖１号線	不明		3.2	6.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 西沖 地先	35°20′52″	136°39′42″												○								R3	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																			
西沖３号橋	ﾆｼｵｷ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道西沖東沖２号線	不明		3.5	7.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結 字 西沖 地先	35°20′49″	136°39′43″												○								R3	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																			
西沖４号橋	ﾆｼｵｷ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開板屋島線	不明		3.8	4.4	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結 字 西沖 地先	35°20′47″	136°39′40″					○			上水道管				○								R3	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																			
瀬平西２号橋	ｾﾍｲﾆｼ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道瀬平西板屋島１号線	不明		3.5	9.4	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結 字 瀬平西 地先	35°20′39″	136°39′39″											○	△								R2	Ⅱ	Ⅱ		車両の衝突による防護柵の変形、地福の断面欠損																			
中島１号橋	ﾅｶｼﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道立標本村線	不明		5.4	3.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 中島 地先	35°20′53″	136°40′7″													○							R4	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																			
杁ノ戸１号橋	ｲﾘﾉﾄ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道　堀分金沼線	不明		8.3	10.6	プレテンションPC単純床版橋(I桁)	床板橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕 字 杁ノ戸 地先	35°20′51″	136°40′12″			○					上水道管		○					○					R1	Ⅰ	Ⅰ		防護柵に腐食が見られる。																			
杁ノ戸２号橋	ｲﾘﾉﾄ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道　杁ノ戸横堀１号線	不明		12.6	5.4	プレテンションPC単純床版橋(I桁)	床板橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕 字 杁ノ戸 地先	35°20′49″	136°40′18″								上水道管		○					○					R1	Ⅰ	Ⅰ		防護柵に腐食が見られる。																			
川並１号橋	ｶﾜﾅﾐ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道杁ノ戸川並２号線	不明		2.9	3.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 南今ヶ渕 字 川並 地先	35°20′41″	136°40′25″								上水道管			○				○					R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																			
川並２号橋	ｶﾜﾅﾐ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道杁ノ戸川並１号線	不明		5.3	2.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 南今ヶ渕 字 川並 地先	35°20′43″	136°40′31″											○				○					R2	Ⅱ	Ⅱ		主桁（床版）の鉄筋露出の断面補修が必要である。																			
川並３号橋	ｶﾜﾅﾐ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道川並１号線	不明		3.7	6.1	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 南今ヶ渕 字 川並 地先	35°20′42″	136°40′35″											○				○					R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																			
川並４号橋	ｶﾜﾅﾐ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開北島線	不明		5.3	6.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 南今ヶ渕 字 川並 地先	35°20′42″	136°40′43″								上水道管			○				○					R2	Ⅱ	Ⅰ		防護柵の再塗装が必要である。																			
東甚内山１号橋	ﾋｶﾞｼｼﾞﾝﾅｲﾔﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道瀬平西３号線	不明		3.1	5.8	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結 字 東甚内山 地先	35°20′38″	136°39′39″											○	△			○					R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																			
東甚内山２号橋	ﾋｶﾞｼｼﾞﾝﾅｲﾔﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道西甚内山東甚内山線	不明		4.0	7.8	RC橋	その他	岐阜県 安八町 西結 字 東甚内山 地先	35°20′35″	136°39′39″											○	△			○					R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																			
青刈１号橋	ｱｵｶﾞﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道西沖青刈線	不明		3.2	22.9	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 北今ヶ渕 字 青刈 地先	35°20′30″	136°39′28″								上水道管			○	△			○					R2	Ⅱ	Ⅱ		頂版にひびわれが見られる。ひびわれ注入工が必要である。																			
青刈２号橋	ｱｵｶﾞﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道西沖椙ノ木線	不明		3.1	8.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕 字 青刈 地先	35°20′31″	136°39′33″					○			上水道管			○	△			○					R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																			
青刈３号橋	ｱｵｶﾞﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道西結下河原北今ヶ渕宮西線	不明		4.1	7.1	RC橋	その他	岐阜県 安八町 北今ヶ渕 字 青刈 地先	35°20′33″	136°39′39″											○	△			○					R2	Ⅰ	Ⅰ		路面の凹凸がみられる																			
安八橋	ｱﾝﾊﾟﾁｷｮｳ	町道堀分金沼線	不明		13.5	10.0	(PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ単純床版桁橋	床板橋	岐阜県 安八町 南今ヶ渕 字 蛇池 地先	35°20′24″	136°40′8″			○	○	○			上水道管	○			○								R3	Ⅰ	Ⅰ		舗装にひびわれが見られる。舗装打換工が必要である。	修繕													7,700						
深町２号橋	ﾌｶﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道山ノ神深町線	不明		3.5	7.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 森部 字 深町 地先	35°20′16″	136°40′46″											○									R2	Ⅰ	Ⅰ		路面の凹凸がみられる																			
森部北沼１号橋	ﾓﾘﾍﾞｷﾀﾇﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道利面北沼線	不明		2.4	7.2	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 森部 字 北沼 地先	35°20′17″	136°40′41″											○									R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																			
森部北沼３号橋	ﾓﾘﾍﾞｷﾀﾇﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道山ノ神北沼１号線	不明		2.0	10.0	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 森部 字 北沼 地先	35°20′18″	136°40′32″											●									R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。	架替																			H28:架替(道路改良)
森部北沼６号橋	ﾓﾘﾍﾞｷﾀﾇﾏ6ｺﾞｳｷｮｳ	町道山ノ神北沼１号線	不明		2.0	3.4	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 森部 字 北沼 地先	35°20′12″	136°40′31″											○									R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																			
西沼１号橋	ﾆｼﾇﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道二村下屋敷線	不明		3.3	4.6	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 森部 字 西沼 地先	35°20′18″	136°40′29″											○									R2	Ⅰ	Ⅰ		下流側のウイングにひび割れ																			
西沼２号橋	ﾆｼﾇﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道　西沼線	不明		2.0	3.7	ボックスカルバート（２次製品）	BOX橋	岐阜県 安八町 森部 字 西沼 地先	35°20′12″	136°40′26″										○	△				○					R1	Ⅱ	Ⅱ		頂版の補修が必要である。																			
西沼３号橋	ﾆｼﾇﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道　椙ノ木下屋敷線	不明		7.4	7.3	プレテンションPC単純床版橋(I桁)	床板橋	岐阜県 安八町 森部 字 西沼 地先	35°20′12″	136°40′26″			○					ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ 通信管		○					○					R1	Ⅰ	Ⅰ		路面にひび割れが見られる。																			
森部南沼１号橋	ﾓﾘﾍﾞﾐﾅﾐﾇﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道　南今ケ渕河原森部下河原線	不明		7.4	10.4	ＲＣ単純床版橋＋プレテンションＰＣ単純床版橋（Ｉ桁）	混合橋	岐阜県 安八町 森部 字 南沼 地先	35°20′6″	136°40′21″				○	○			上水道管 下水道管		○					○					R1	Ⅱ	Ⅱ		主桁の剥離部に断面修復工、防護柵の部材取替工を行う必要があ	修繕													800						
中筋１号橋	ﾅｶｽｼﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道　南今ケ渕河原森部下河原線	不明		7.4	9.8	プレテンションＰＣ単純床版橋（Ｉ桁）＋ＰＣ単純π型スラブ橋	混合橋	岐阜県 安八町 南今ヶ渕 字 中筋 地先	35°20′7″	136°40′13″				○	○			上水道管		○					○					R1	Ⅰ	Ⅰ		地覆のひび割れ注入および路面の段差解消が必要である。																			
金沼１号橋	ｶﾈﾇﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道　堀分金沼線	不明		3.7	7.2	ＲＣ単純床版橋＋ボックスカルバート（現場打ち）	混合橋	岐阜県 安八町 氷取 字 金沼 地先	35°19′57″	136°40′5″			○	○						○	△				○					R1	Ⅱ	Ⅱ		主桁に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																			
東外良２号橋	ﾋｶﾞｼｿﾄﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道東外良９号線	不明		3.6	2.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 東外良 地先	35°22′34″	136°39′37″						有								○						R5	Ⅰ	Ⅰ		健全な状態である。																			
東外良３号橋	ﾋｶﾞｼｿﾄﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道東外良８号線	不明		3.7	2.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 東外良 地先	35°22′35″	136°39′41″						有								○						R5	Ⅰ	Ⅰ		床版に軽微な鉄筋露出が見られる。																			
中組中３号橋	ﾅｶｸﾞﾐ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道中組中５号線	不明		3.6	7.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 中組中 地先	35°21′55″	136°39′36″						有								○						R5	Ⅰ	Ⅰ		路面に軽微な段差が見られる。																			
西沼４号橋	ﾆｼﾇﾏ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道　西沼２号線	不明		2.2	3.8	ボックスカルバート（２次製品）	BOX橋	岐阜県 安八町 森部 字 西沼 地先	35°20′12″	136°40′26″										○					○					R1	Ⅱ	Ⅱ		主桁及び地覆の断面修復工が必要である。																			
西蚊４号橋	ﾆｼｶ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原東南今ヶ渕河原線	1962	61	3.5	6.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 西蚊 地先	35°21′23″	136°39′59″			○	○	○								○							R4	Ⅱ	Ⅲ		床板に鉄筋露出が見られる。前回点検より範囲が進行している。	修繕	○						○						300						
今ヶ渕橋	ｲﾏｶﾞﾌﾁｷｮｳ	町道　芝原東南今ヶ渕河原線	1951	72	12.8	11.8	ＲＣ単純Ｔ桁橋＋プレテンションＰＣ単純中空床版橋	混合橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕 字 本村 地先	35°20′26″	136°39′55″			○	○	○			上水道管 通信管	○	○	△				○					R1	Ⅰ	Ⅰ		路面に凸凹が見られる。																			
芝原東１号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾋｶﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原東海老田２号線	不明		2.9	7.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 芝原東 地先	35°21′36″	136°40′9″													○							R4	Ⅰ	Ⅱ		橋台の剥離・鉄筋露出。																			
芝原東２号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾋｶﾞｼ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原東海老田３号線	不明		2.9	7.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 芝原東 地先	35°21′33″	136°40′9″					○								○							R4	Ⅱ	Ⅱ		下部工に鉄筋露出が見られる。橋台背面舗装の段差。																			
芝原東３号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾋｶﾞｼ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原東海老田１号線	1990	33	3.0	8.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 芝原東 地先	35°21′39″	136°40′9″													○							R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																			
芝原東４号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾋｶﾞｼ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原東馬喰田１号線	1990	33	3.0	8.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 芝原東 地先	35°21′29″	136°40′9″													○							R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																			
芝原東５号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾋｶﾞｼ5ｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原東馬喰田２号線	1990	33	3.4	9.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 芝原東 地先	35°21′25″	136°40′9″													○							R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																			
土腐２号橋	ﾄﾞﾌﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道柳田３号線	1992	31	3.8	8.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結 字 柳田 地先	35°21′47″	136°40′9″													○							R4	Ⅰ	Ⅱ		橋台のひび割れ。																			
奥田１号橋	ｵｸﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道太郎左池奥田線	不明		8.5	6.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 奥田 地先	35°21′12″	136°40′29″												○								R3	Ⅰ	Ⅰ		路面の凸凹が見られる。																			
中島２号橋	ﾅｶｼﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道立標１号線	不明		8.7	5.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結 字 中島 地先	35°20′55″	136°40′4″												○								R3	Ⅰ	Ⅰ		路面の凸凹が見られる。																			
森部南沼２号橋	ﾓﾘﾍﾞﾐﾅﾐﾇﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道　東沼森部南沼１号線	不明		6.4	10.5	ボックスカルバート（２次製品）	BOX橋	岐阜県 安八町 森部 字 南沼 地先	35°20′9″	136°40′24″										○					○					R1	Ⅰ	Ⅰ		路面に凸凹が見られる。																			
大明神野方１号橋	ｵｵｼﾝﾒｲﾉｶﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道大明神野方１号線	不明		3.2	4.9	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 大明神 字 野方 地先	35°20′23″	136°39′23″											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		舗装の部分打ち替えが必要である。																			
大明神野方２号橋	ｵｵｼﾝﾒｲﾉｶﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道野方椙ノ木２号線	不明		5.0	6.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 大明神 字 野方 地先	35°20′19″	136°39′23″											○									R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																			
大明神野方３号橋	ｵｵｼﾝﾒｲﾉｶﾀ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道大明神野方５号線	不明		3.9	9.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 大明神 字 野方 地先	35°20′22″	136°39′23″											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		舗装の部分打ち替えが必要である。																			
裏並２号橋	ｳﾗﾅﾐ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道西曲輪裏並１号線	不明		3.5	6.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須 字 裏並 地先	35°20′14″	136°39′21″											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		地覆の補修が必要である。																			
裏並３号橋	ｳﾗﾅﾐ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道西曲輪裏並５号線	不明		2.8	2.8	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 中須 字 裏並 地先	35°20′11″	136°39′20″											○									R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																			
裏並４号橋	ｳﾗﾅﾐ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道西曲輪８号線	不明		2.8	10.0	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須 字 裏並 地先	35°20′10″	136°39′20″											●									R2	Ⅰ	Ⅰ		中実床板橋からﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄに掛替	架替																			H29:架替(道路改良)
裏並５号橋	ｳﾗﾅﾐ5ｺﾞｳｷｮｳ	町道西曲輪裏並４号線	不明		3.1	7.6	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 中須 字 裏並 地先	35°20′8″	136°39′20″											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		舗装の部分打ち替えが必要である。																			
裏並６号橋	ｳﾗﾅﾐ6ｺﾞｳｷｮｳ	町道起裏並線	不明		4.7	5.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須 字 裏並 地先	35°20′5″	136°39′20″											○									R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																			
裏並７号橋	ｳﾗﾅﾐ7ｺﾞｳｷｮｳ	町道一番割押口線	不明		5.2	6.8	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須 字 裏並 地先	35°20′3″	136°39′20″				○	○						○									R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																			
裏並８号橋	ｳﾗﾅﾐ8ｺﾞｳｷｮｳ	町道起７号線	不明		4.8	2.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須 字 裏並 地先	35°20′1″	136°39′20″											○									R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																			
二番割１号橋	ﾆﾊﾞﾝﾜﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割１号線	不明		3.4	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 二番割 地先	35°20′8″	136°38′40″											○									R2	Ⅱ	Ⅱ		床版の補修が必要である。																			
二番割２号橋	ﾆﾊﾞﾝﾜﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割２号線	不明		3.4	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 二番割 地先	35°20′5″	136°38′39″											○									R2	Ⅱ	Ⅱ		床版、地覆の補修が必要である。																			
二番割３号橋	ﾆﾊﾞﾝﾜﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割４号線	不明		3.0	7.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 二番割 地先	35°20′5″	136°38′53″											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		下部工の漏水によりほかの損傷が発生していないためⅠbとした																			
二番割４号橋	ﾆﾊﾞﾝﾜﾘ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割雁ケ脇線	不明		2.4	6.9	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧 字 二番割 地先	35°20′1″	136°38′45″											○									R2	Ⅱ	Ⅱ		頂版の補修が必要である。																			
四間割１号橋	ｼｹﾝﾜﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道菱池四間割１号線	不明		5.6	4.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 四間割 地先	35°20′1″	136°38′38″											○									R2	Ⅱ	Ⅱ		主桁（床版）の鉄筋露出の断面補修が必要である。																			
四間割２号橋	ｼｹﾝﾜﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道菱池四間割２号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧 字 四間割 地先	35°19′58″	136°38′36″											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		舗装の部分打ち替えが必要である。																			
四間割３号橋	ｼｹﾝﾜﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割石土手２号線	不明		3.2	6.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 四間割 地先	35°20′0″	136°38′51″											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		補修により地覆部の鉄筋露出を解消																			
四間割５号橋	ｼｹﾝﾜﾘ5ｺﾞｳｷｮｳ	町道四間割１号線	不明		3.2	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 四間割 地先	35°19′58″	136°38′50″											○									R2	Ⅱ	Ⅱ		床版の補修が必要である。																			
四間割６号橋	ｼｹﾝﾜﾘ6ｺﾞｳｷｮｳ	町道四間割２号線	不明		3.3	5.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 四間割 地先	35°19′55″	136°38′49″											○									R2	Ⅱ	Ⅱ		床版の補修が必要である。																			
堤内打出１号橋	ﾂﾂﾐｳﾁﾀﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道菱池堤内打出１号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 堤内打出 地先	35°19′55″	136°38′35″											○	△								R2	Ⅰ	Ⅰ		路面に凸凹が見られる。																			
堤内打出２号橋	ﾂﾂﾐｳﾁﾀﾞｼ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道菱池堤内打出２号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 堤内打出 地先	35°19′51″	136°38′34″											○	△								R2	Ⅱ	Ⅱ		ひびわれ鉄筋露出箇所が見受けられる。																			
浦山１号橋	ｳﾗﾔﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道堤内打出浦山１号線	不明		3.4	5.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 浦山 地先	35°19′51″	136°38′48″											○									R2	Ⅱ	Ⅱ		路面に凸凹が見られる。																			
浦山２号橋	ｳﾗﾔﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道堤内打出浦山２号線	不明		3.6	5.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 浦山 地先	35°19′48″	136°38′46″											○									R2	Ⅰ	Ⅰ		防護柵、地覆の補修が必要である。																			
加利又１号橋	ｶﾘﾏﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道起城四丁目線	不明		4.8	8.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須 字 加利又 地先	35°19′57″	136°39′20″											○									R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																			
加利又２号橋	ｶﾘﾏﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道中ノ瀬加利又１号線	不明		5.4	3.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須 字 加利又 地先	35°19′54″	136°39′19″											○									R2	Ⅰ	Ⅰ		路面に凸凹が見られる。																			
加利又３号橋	ｶﾘﾏﾀ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道中ノ瀬加利又２号線	不明		5.3	3.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須 字 加利又 地先	35°19′54″	136°39′19″											○									R2	Ⅰ	Ⅰ		路面に凸凹が見られる。																			
加利又４号橋	ｶﾘﾏﾀ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道堤内打出下沼１号線	不明		3.0	14.5	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 中須 字 加利又 地先	35°19′47″	136°39′19″			○	○	○						○									R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																			
登龍橋	ﾄｳﾘｭｳﾊﾞｼ	町道宮裏宮前２号線	1956	67	13.7	4.5	PC橋	桁橋	岐阜県 安八町 大明神 字 宮前 地先	35°20′1″	136°39′45″				○				上水道管	○			○								R3	Ⅱ	Ⅱ		主桁、床版にひびわれ、鉄筋露出が見られる。																			
押口１号橋	ｵｼｸﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道一番割押口線	不明		13.7	6.3	鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 氷取 字 押口 地先	35°19′56″	136°39′40″				○				上水道管	○				○							R4	Ⅰ	Ⅰ		床版にひび割れ、支承に防食機能の劣化が見られる。																			

安八町　道路橋梁維持管理個別計画　一覧表

令和6年3月31日現在

道路橋名	(読みカナ)	路線名	架設年次	経過年数	橋長[m]	幅員[m]	構造形式 橋種	形式	所在地	起点側の位置 緯度	経度
兀沼１号橋	ﾊｹﾞﾇﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道兀沼河原線	不明		2.5	4.9	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 氷取 字 兀沼 地先	35° 19′ 49″	136° 40′ 7″
兀沼２号橋	ﾊｹﾞﾇﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道兀沼河原線	不明		3.5	4.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 氷取 字 兀沼 地先	35° 19′ 45″	136° 40′ 5″
兀沼４号橋	ﾊｹﾞﾇﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道中棚１号線	不明		2.1	1.8	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 氷取 字 兀沼 地先	35° 19′ 42″	136° 40′ 9″
兀沼５号橋	ﾊｹﾞﾇﾏ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道　兀沼６号線	不明		5.3	2.4	ＲＣ単純床版橋	床板橋	岐阜県 安八町 氷取 字 兀沼 地先	35° 19′ 41″	136° 40′ 12″
大野北沼２号橋	ｵｵﾉｷﾀﾇﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道北沼中棚線	不明		3.0	4.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 大野 字 北沼 地先	35° 19′ 35″	136° 39′ 54″
神田１号橋	ｶﾝﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道神田鰻渕線	不明		2.6	2.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 外善光 字 神田 地先	35° 19′ 43″	136° 39′ 12″
神明前２号橋	ｼﾝﾒｲﾏｴ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道三十六剋古子線	不明		2.5	12.9	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 外善光 字 神明前 地先	35° 19′ 34″	136° 39′ 11″
中外浦１号橋	ﾅｶｿﾄｳﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道大割中外浦１号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧 字 中外浦 地先	35° 19′ 48″	136° 38′ 32″
中外浦２号橋	ﾅｶｿﾄｳﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道大割中外浦２号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧 字 中外浦 地先	35° 19′ 45″	136° 38′ 31″
中外浦３号橋	ﾅｶｿﾄｳﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道大割中外浦３号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧 字 中外浦 地先	35° 19′ 41″	136° 38′ 30″
善根分１号橋	ｾﾞﾝﾈﾌﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分１号線	不明		2.8	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 善根分 地先	35° 19′ 45″	136° 38′ 45″
善根分２号橋	ｾﾞﾝﾈﾌﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分５号線	不明		3.0	2.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 善根分 地先	35° 19′ 43″	136° 38′ 44″
善根分３号橋	ｾﾞﾝﾈﾌﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分６号線	不明		2.8	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 善根分 地先	35° 19′ 41″	136° 38′ 43″
善根分４号橋	ｾﾞﾝﾈﾌﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分三十六剋線	不明		2.4	8.2	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧 字 善根分 地先	35° 19′ 39″	136° 38′ 42″
善根分５号橋	ｾﾞﾝﾈﾌﾞ5ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分堤東４号線	不明		2.8	4.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 善根分 地先	35° 19′ 37″	136° 38′ 38″
善根分６号橋	ｾﾞﾝﾈﾌﾞ6ｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割雁ケ脇線	不明		3.3	9.5	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧 字 善根分 地先	35° 19′ 36″	136° 38′ 34″
善根分７号橋	ｾﾞﾝﾈﾌﾞ7ｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割雁ケ脇線	不明		2.3	8.6	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧 字 善根分 地先	35° 19′ 34″	136° 38′ 32″
二畝田１号橋	ﾌﾀｾﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道大割中外浦４号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧 字 二畝田 地先	35° 19′ 38″	136° 38′ 28″
二畝田２号橋	ﾌﾀｾﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道大割二畝田線	不明		6.0	5.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 二畝田 地先	35° 19′ 35″	136° 38′ 27″
二畝田３号橋	ﾌﾀｾﾀ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道大割二畝田線	不明		2.1	9.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧 字 二畝田 地先	35° 19′ 34″	136° 38′ 32″
東小沼１号橋	ﾋｶﾞｼﾇﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道二畝田線	不明		5.8	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 東小沼 地先	35° 19′ 30″	136° 38′ 27″
東小沼２号橋	ﾋｶﾞｼﾇﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道東小沼１号線	不明		5.8	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 東小沼 地先	35° 19′ 24″	136° 38′ 28″
東小沼３号橋	ﾋｶﾞｼﾇﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道東小沼２号線	不明		5.8	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 東小沼 地先	35° 19′ 18″	136° 38′ 29″
雁ヶ脇１号橋	ｶﾞﾝｶﾞﾜｷ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道雁ヶ脇１号線	不明		5.8	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 雁ヶ脇 地先	35° 19′ 13″	136° 38′ 29″
雁ヶ脇２号橋	ｶﾞﾝｶﾞﾜｷ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道雁ヶ脇２号線	不明		5.8	4.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 雁ヶ脇 地先	35° 19′ 10″	136° 38′ 29″
堤東１号橋	ﾂﾂﾐﾋｶﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分堤東１号線	不明		2.2	4.4	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧 字 堤東 地先	35° 19′ 42″	136° 38′ 55″
堤東２号橋	ﾂﾂﾐﾋｶﾞｼ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分堤東２号線	不明		2.3	6.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧 字 堤東 地先	35° 19′ 39″	136° 38′ 54″
三十六剋１号橋	ｻﾝｼﾞｭｳﾛｯｺｺｳ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道三十六剋７号線	不明		3.0	3.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 三十六剋 地先	35° 19′ 31″	136° 38′ 52″
忠三河渡１号橋	ﾁｭｳｻﾞｺｳﾄﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道東小沼十八町線	不明		2.1	6.1	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 忠三河渡 地先	35° 19′ 23″	136° 38′ 36″
忠三河渡２号橋	ﾁｭｳｻﾞｺｳﾄﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道雁ヶ脇忠三河渡線	不明		2.2	8.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧 字 忠三河渡 地先	35° 19′ 15″	136° 38′ 37″
忠三河渡３号橋	ﾁｭｳｻﾞｺｳﾄﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道忠三河渡２号線	不明		2.4	6.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧 字 忠三河渡 地先	35° 19′ 9″	136° 38′ 38″
下外浦１号橋	ｼﾓｿﾄｳﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道雁ヶ脇久保山線	不明		2.4	6.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧 字 下外浦 地先	35° 19′ 5″	136° 38′ 37″
下外浦２号橋	ｼﾓｿﾄｳﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道下外浦久保山線	不明		2.4	10.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧 字 下外浦 地先	35° 19′ 0″	136° 38′ 33″
下外浦３号橋	ｼﾓｿﾄｳﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道半田２号線	不明		2.5	4.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧 字 下外浦 地先	35° 18′ 55″	136° 38′ 29″
山起２号橋	ﾔﾏｵｺｼ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分中道東線	不明		2.2	12.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 大野 字 山起 地先	35° 19′ 17″	136° 39′ 19″
畚場１号橋	ﾌｺﾞｳﾊﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道　河原畚場４号線	不明		12.7	2.9	プレテンションＰＣ単純T桁橋	桁橋	岐阜県 安八町 大森 字 畚場 地先	35° 19′ 25″	136° 40′ 3″
畚場２号橋	ﾌｺﾞｳﾊﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道河原畚場４号線	不明		2.8	3.6	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 大森 字 畚場 地先	35° 19′ 25″	136° 40′ 4″
善光河原２号橋	ｾﾞﾝｺｳｶﾜﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道善光河原２号線	不明		2.3	2.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 善光 字 河原 地先	35° 19′ 26″	136° 39′ 53″
善光河原３号橋	ｾﾞﾝｺｳｶﾜﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道中棚畚場１号線	不明		4.6	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 善光 字 河原 地先	35° 19′ 19″	136° 39′ 58″
善光河原４号橋	ｾﾞﾝｺｳｶﾜﾗ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道中棚畚場１号線	不明		4.8	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 善光 字 河原 地先	35° 19′ 18″	136° 39′ 57″
中道東１号橋	ﾅｶﾐﾁﾋｶﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道河原畚場３号線	不明		5.2	2.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 南條 字 中道東 地先	35° 19′ 21″	136° 39′ 52″
北山田１号橋	ｷﾀﾔﾏﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道南山田坊野線	不明		4.9	9.9	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 中 字 北山田 地先	35° 19′ 8″	136° 39′ 7″
北山田２号橋	ｷﾀﾔﾏﾀﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道　南山田寺家線	不明		4.8	12.0	ボックスカルバート（現場打ち）	BOX橋	岐阜県 安八町 中 字 北山田 地先	35° 19′ 9″	136° 39′ 2″
北山田３号橋	ｷﾀﾔﾏﾀﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道　北山田六反線	2017	6	4.8	9.8	ボックスカルバート（現場打ち）	BOX橋	岐阜県 安八町 中 字 北山田 地先	35° 19′ 10″	136° 38′ 53″
大平４号橋	ｵｵﾋﾗ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道新長田坊野３号線	不明		2.7	3.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中 字 大平 地先	35° 18′ 49″	136° 38′ 55″
大平５号橋	ｵｵﾋﾗ5ｺﾞｳｷｮｳ	町道六反不納場線	不明		2.7	3.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中 字 大平 地先	35° 18′ 45″	136° 38′ 55″
坊野２号橋	ﾎﾞｳﾉ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道新長田坊野２号線	不明		2.5	2.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中 字 坊野 地先	35° 18′ 56″	136° 39′ 12″
大渕１号橋	ｵｵﾌﾞﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道大渕上納割線	不明		2.8	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中 字 大渕 地先	35° 18′ 41″	136° 39′ 29″
寺家４号橋	ｼﾞｹ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道寺家５号線	不明		4.2	6.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中 字 寺家 地先	35° 18′ 42″	136° 38′ 59″
寺家６号橋	ｼﾞｹ6ｺﾞｳｷｮｳ	町道寺家６号線	不明		4.6	9.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中 字 寺家 地先	35° 18′ 41″	136° 39′ 4″
不納場１号橋	ﾌﾉｳﾊﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道不納場１号線	不明		3.0	9.7	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 中 字 不納場 地先	35° 18′ 41″	136° 39′ 8″
不納場３号橋	ﾌﾉｳﾊﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道不納場２号線	不明		2.2	7.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中 字 不納場 地先	35° 18′ 40″	136° 39′ 13″
半兵衛屋敷１号橋	ﾊﾝﾍﾞｲﾔｼｷ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道不納場半兵衛屋敷線	不明		3.1	7.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中 字 半兵衛屋敷 地先	35° 18′ 40″	136° 39′ 17″
半兵衛屋敷３号橋	ﾊﾝﾍﾞｲﾔｼｷ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道大渕半兵衛屋敷線	不明		2.8	10.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 中 字 半兵衛屋敷 地先	35° 18′ 39″	136° 39′ 22″
半兵衛屋敷５号橋	ﾊﾝﾍﾞｲﾔｼｷ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道半兵衛屋敷上納割線	不明		2.4	3.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中 字 半兵衛屋敷 地先	35° 18′ 39″	136° 39′ 27″
善光河原５号橋	ｾﾞﾝｺｳｶﾜﾗ5ｺﾞｳｷｮｳ	町道中道東４号線	不明		3.5	3.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 南條 字 中道東 地先	35° 19′ 21″	136° 39′ 52″
中村橋	ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ	町道中村内１９号線	不明		3.4	4.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中 字 村内 地先	35° 18′ 28″	136° 39′ 20″
西曲輪１号橋	ﾆｼｸﾙﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道西曲輪１０号線	不明		3.7	8.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須 字 西曲輪 地先	35° 20′ 16″	136° 39′ 22″
大明神野方４号橋	ｵｵｼﾝﾒｲﾉｶﾀ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道大明神野方７号線	不明		3.8	6.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 大明神 字 野方 地先	35° 20′ 18″	136° 39′ 22″
北今ヶ渕北沼４号橋	ｷﾀｲﾏｶﾞﾌﾁｷﾀﾇﾏ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道立標北沼線	不明		8.6	7.0	PC橋	床板橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕 字 北沼 地先	35° 21′ 0″	136° 40′ 21″

道路橋名	緊急輸送道路	重要物流道路	地域防災計画	通学路指定	バス路線(CB含)	迂回路の有無	跨線・跨道橋	占用物件(名称)	長寿命化修繕計画	点検計画［●:現地踏査あり］R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検記録 最新点検年次	判定区分 1巡目	2巡目	3巡目	所見等
兀沼１号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		防護柵の塗装が必要である。
兀沼２号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		防護柵の塗装が必要である。
兀沼４号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅱ		地覆の補修が必要である。
兀沼５号橋										○					○					R1	Ⅱ	Ⅱ		主桁に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。
大野北沼２号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		洗掘部の補修が必要であるが下部構造の判定はⅠ
神田１号橋											○									R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。
神明前２号橋					○						○									R2	Ⅱ	Ⅰ		頂版部の豆板は他の損傷要因となっていないことから豆板とは判定される状態ではないためⅠとした
中外浦１号橋											○	△								R2	Ⅱ	Ⅰ		損傷に進展がみられず範囲も限定的である為判定Ⅰ
中外浦２号橋											○	△								R2	Ⅱ	Ⅰ		損傷に進展がみられず範囲も限定的である為判定Ⅰ
中外浦３号橋											○	△								R2	Ⅰ	Ⅱ		前回より床板の二方向ひび割れが進展している。
善根分１号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅱ		床版の補修が必要である。
善根分２号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅱ		床版・橋台の補修が必要である。
善根分３号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅱ		床版の補修が必要である。
善根分４号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		舗装の補修が必要である。
善根分５号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅱ		床版の補修が必要である。
善根分６号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅱ		頂版の補修が必要である。
善根分７号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		損傷に進展がみられず範囲も限定的である為判定Ⅰ
二畝田１号橋											○									R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。
二畝田２号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅱ		橋台と目地部および舗装の補修が必要である。
二畝田３号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		前回誤って横桁で判定（今回床板）他の損傷無いためⅠ
東小沼１号橋											○	△								R2	Ⅱ	Ⅰ		伸縮装置の劣化が見られる。
東小沼２号橋											○	△								R2	Ⅱ	Ⅰ		伸縮装置の劣化が見られる。
東小沼３号橋											○	△								R2	Ⅱ	Ⅰ		伸縮装置の劣化が見られる。
雁ヶ脇１号橋											○	△								R2	Ⅱ	Ⅰ		伸縮装置の劣化が見られる。
雁ヶ脇２号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		損傷に進展がみられず範囲も限定的である為判定Ⅰ
堤東１号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		補修により路面の凹凸解消
堤東２号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		頂版目地部の漏水によりほかの損傷が発生していない為Ⅰ
三十六剋１号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅱ		洗掘部の補修が必要である。
忠三河渡１号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		遊離石灰を伴っていないこと、進展がみられないことからⅠ
忠三河渡２号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		地覆の補修が必要である。
忠三河渡３号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		頂板の漏水はそれが原因で他の損傷が発生していないことからⅠ
下外浦１号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		頂板の漏水はそれが原因で他の損傷が発生していないことからⅠ
下外浦２号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		防護柵の補修が必要である。
下外浦３号橋											○									R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。
山起２号橋			○								○									R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。
畚場１号橋								上水道管		○					○					R1	Ⅲ	Ⅲ		横桁ＰＣ定着部のコンクリート補修工及び橋台側面のひび割れ補修
畚場２号橋								上水道管			○									R2	Ⅱ	Ⅱ		頂版の補修が必要である。
善光河原２号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅱ		床版の補修が必要である。
善光河原３号橋											○									R2	Ⅰ	Ⅱ		概ね健全な状態である。
善光河原４号橋											○									R2	Ⅰ	Ⅱ		概ね健全な状態である。
中道東１号橋											○									R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。
北山田１号橋														○						R5	Ⅰ	Ⅰ		頂版全体に軽微なひびわれが見られる。
北山田２号橋										○					○					R1	Ⅰ	Ⅰ		主桁に軽微な遊離石灰が見られる。
北山田３号橋										○					○					R1	Ⅱ	Ⅰ		地覆に軽微なひび割れが見られる。
大平４号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅱ		橋台のひび割れ補修、防護柵の塗装が必要である。
大平５号橋											○									R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。
坊野２号橋											○									R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。
大渕１号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		頂板の漏水はそれが原因で他の損傷が発生していないことからⅠ
寺家４号橋															○									
寺家６号橋															○									
不納場１号橋															○									
不納場３号橋															○									
半兵衛屋敷１号橋						有								○						R5	Ⅰ			損傷はなく、健全である。
半兵衛屋敷３号橋											●									R2	Ⅲ	Ⅰ		架け替え済
半兵衛屋敷５号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅱ		パイルベンドの補修が必要である。
善光河原５号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		地覆の補修が必要である。
中村橋											●									R2	Ⅱ	Ⅰ		補修済
西曲輪１号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		伸縮装置の補修が必要である。
大明神野方４号橋											○									R2	Ⅱ	Ⅰ		地覆の補修、塗装の部分打ち替えが必要である。
北今ヶ渕北沼４号橋											○		△							R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。

道路橋名	対策	修繕計画（設計）R5	R6	R7	R8	R9	修繕計画（工事）R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	工事費（概算）［千円］	工事費（実績）［千円］	R3.3改正 老朽化対策基本方針	新技術活用方針	集約化・撤去等に関する記載	具体的方針	備考
兀沼１号橋																				
兀沼２号橋																				
兀沼４号橋																				
兀沼５号橋																				
大野北沼２号橋																				
神田１号橋																				
神明前２号橋																				
中外浦１号橋																				
中外浦２号橋																				
中外浦３号橋																				
善根分１号橋																				
善根分２号橋																				
善根分３号橋																				
善根分４号橋																				
善根分５号橋																				
善根分６号橋																				
善根分７号橋																				
二畝田１号橋																				
二畝田２号橋																				
二畝田３号橋																				
東小沼１号橋																				
東小沼２号橋																				
東小沼３号橋																				
雁ヶ脇１号橋																				
雁ヶ脇２号橋																				
堤東１号橋																				
堤東２号橋																				
三十六剋１号橋																				
忠三河渡１号橋																				
忠三河渡２号橋																				
忠三河渡３号橋																				
下外浦１号橋																				
下外浦２号橋																				
下外浦３号橋																				
山起２号橋																				
畚場１号橋	修繕														3,763					
畚場２号橋																				
善光河原２号橋																				
善光河原３号橋																				
善光河原４号橋																				
中道東１号橋																				
北山田１号橋																				H26:架替(道路改良)
北山田２号橋																				
北山田３号橋	架替																			H29:架替(道路改良)
大平４号橋																				
大平５号橋																				
坊野２号橋																				
大渕１号橋																				
寺家４号橋																				工事中(安八SIC)のため点検不可 工事(安八SIC)に伴い架替(R5確認)
寺家６号橋																				工事中(安八SIC)のため点検不可 工事(安八SIC)に伴い架替(R5確認)
不納場１号橋																				工事中(安八SIC)のため点検不可 工事(安八SIC)に伴い架替(R5確認)
不納場３号橋																				工事中(安八SIC)のため点検不可 工事(安八SIC)に伴い架替(R5確認)
半兵衛屋敷１号橋																				工事中(安八SIC)のため点検不可 工事(安八SIC)に伴い架替(R5確認)
半兵衛屋敷３号橋	架替																			工事(安八SIC)に伴い架替
半兵衛屋敷５号橋																				
善光河原５号橋																				
中村橋	修繕													1,636	2,696					
西曲輪１号橋																				
大明神野方４号橋																				
北今ヶ渕北沼４号橋																				