安八町　道路橋梁維持管理個別計画　一覧表

令和6年3月31日現在

道路橋名	（読みカナ）	路線名	架設年次	経過年数	橋長［m］	幅員［m］	構造形式 橋種	構造形式 形式	所在地	起点側の位置 緯度	起点側の位置 経度	緊急輸送道路	重要物流道路	地域防災計画	通学路指定	バス路線（CB含）	迂回路の有無	跨線・跨道橋	占用物件（名称）	長寿命化修繕計	点検計画［●：現地踏査あり］ R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	最新点検年次	判定区分 1巡目	2巡目	3巡目	点検記録 所見等	対策	修繕計画（設計） R5	R6	R7	R8	R9	修繕計画（工事） R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	工事費（概算）［千円］	工事費（実績）［千円］	R3.3改正				備考
江崎１号橋	ｴｻｷﾁｮｳｷｮｳ	町道江崎４号線	不明		3.1	3.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　江崎　地先	35 ° 22 ′ 50 ″	136 ° 39 ′ 26 ″						有							○						R5	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。																									
江崎２号橋	ｴｻｷｶﾆｮｳｷｮｳ	町道江崎５号線	不明		3.1	2.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　江崎　地先	35 ° 22 ′ 46 ″	136 ° 39 ′ 29 ″						有							○						R5	Ⅱ	Ⅱ		両橋台にひびわれが見られる。ひびわれ注入工が必要である。																									
江崎３号橋	ｴｻｷｶｻﾝｷｮｳｷｮｳ	町道江崎５号線	不明		4.0	2.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　江崎　地先	35 ° 22 ′ 46 ″	136 ° 39 ′ 28 ″						有							○						R5	Ⅱ	Ⅱ		床版にひびわれが見られる。ひびわれ注入工が必要である。																									
江崎４号橋	ｴｻｷﾖﾝｷｮｳｷｮｳ	町道江崎７号線	不明		3.1	1.8	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　江崎　地先	35 ° 22 ′ 44 ″	136 ° 39 ′ 29 ″						有							○						R5	Ⅰ	Ⅰ		健全な状態である。																									
東外良１号橋	ﾋｶﾞｼﾌﾄﾗﾖｳｷｮｳ	町道東外良１号線	不明		5.0	5.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　東外良　地先	35 ° 22 ′ 32 ″	136 ° 39 ′ 41 ″						有							○						R5	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面に段差が見られる。																									
角田１号橋	ｽﾐﾀﾞﾖｳｷｮｳ	町道角田東神子殿１号線	不明		5.4	3.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　角田　地先	35 ° 22 ′ 27 ″	136 ° 39 ′ 36 ″						有		上水道管					○						R5	Ⅰ	Ⅰ		伸縮部に止水機能の低下（軽微）が見られる。																									
角田２号橋	ｽﾐﾀﾞｺﾞｳｷｮｳ	町道角田８号線	不明		4.1	8.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　角田　地先	35 ° 22 ′ 26 ″	136 ° 39 ′ 36 ″						有		上水道管					○						R5	Ⅰ	Ⅰ		床版に軽微なひびわれが見られる。																									
角田３号橋	ｽﾐﾀﾞｻﾝｷｮｳｷｮｳ	町道角田８号線	不明		2.4	3.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　角田　地先	35 ° 22 ′ 26 ″	136 ° 39 ′ 36 ″						有							○						R5	Ⅰ	Ⅰ		健全な状態である。																									
角田４号橋	ｽﾐﾀﾞﾖﾝｷｮｳｷｮｳ	町道角田９号線	不明		4.7	5.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　角田　地先	35 ° 22 ′ 24 ″	136 ° 39 ′ 36 ″						有		上水道管					○						R5	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																									
東神子殿３号橋	ﾋｶﾞｼｼﾞﾝｺﾞﾃﾞﾝｻﾝｷｮｳ	町道東神子殿４号線	不明		3.2	7.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　東神子殿　地先	35 ° 22 ′ 11 ″	136 ° 39 ′ 42 ″						有							○						R5	Ⅰ	Ⅱ		防護柵の支柱に破断が見られる。																									
本郷１号橋	ﾎﾝｺﾞｳﾆｮｳｷｮｳ	町道東神子殿河原曲輪線	不明		3.3	5.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　本郷　地先	35 ° 22 ′ 11 ″	136 ° 39 ′ 44 ″						有							○						R5	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面に段差が見られるが、概ね健全な状態である。																									
本郷２号橋	ﾎﾝｺﾞｳｶﾆｮｳｷｮｳ	町道本郷２号線	不明		3.1	5.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　本郷　地先	35 ° 22 ′ 10 ″	136 ° 39 ′ 47 ″						有							○						R5	Ⅰ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																									
本郷３号橋	ﾎﾝｺﾞｳｻﾝｷｮｳｷｮｳ	町道坪柄芝原北線	不明		3.2	8.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　本郷　地先	35 ° 22 ′ 10 ″	136 ° 39 ′ 53 ″						有							○						R5	Ⅰ	Ⅰ		橋板の欠損が見られる。																									
本郷４号橋	ﾎﾝｺﾞｳﾖﾝｷｮｳｷｮｳ	町道清水本郷１号線	不明		5.1	3.7	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 東結　字　本郷　地先	35 ° 22 ′ 12 ″	136 ° 39 ′ 54 ″						有							○						R5	Ⅱ	Ⅱ		側壁の打継目にひびわれが見られる。ひびわれ注入工が必要であ																									
西ノ口１号橋	ﾆｼﾉｸﾁﾆｮｳｷｮｳ	町道西ノ口１号線	不明		3.1	3.8	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　西ノ口　地先	35 ° 22 ′ 7 ″	136 ° 39 ′ 36 ″						有							○						R5	Ⅰ	Ⅰ		健全な状態である。																									
西ノ口２号橋	ﾆｼﾉｸﾁｶﾆｮｳｷｮｳ	町道西ノ口１号線	不明		2.4	4.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　西ノ口　地先	35 ° 22 ′ 7 ″	136 ° 39 ′ 39 ″						有							○						R5	Ⅰ	Ⅰ		防護柵基部の地覆に欠損が見られる。																									
中組北１号橋	ﾅｶｸﾞﾐｷﾀﾖﾝｷｮｳ	町道中組北北浦線	不明		4.2	8.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中組北　地先	35 ° 22 ′ 3 ″	136 ° 39 ′ 37 ″						有		上水道管					○						R5	Ⅰ	Ⅰ		軽微なひび割れが見られるが、機能に支障は生じていない。																									
中組北２号橋	ﾅｶｸﾞﾐｷﾀｺﾞｳｷｮｳ	町道中組北５号線	不明		2.4	6.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中組北　地先	35 ° 21 ′ 58 ″	136 ° 39 ′ 40 ″						有		カーブミラー					○						R5	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																									
中組中１号橋	ﾅｶｸﾞﾐｷﾀｻﾝｷｮｳ	町道中組中３号線	不明		3.6	7.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中組中　地先	35 ° 21 ′ 54 ″	136 ° 39 ′ 36 ″						有							○						R5	Ⅰ	Ⅱ		橋台に軽微な鉄筋露出が見られる。																									
中組中２号橋	ﾅｶｸﾞﾐｷﾀﾖﾝｷｮｳ	町道中組中村東線	不明		3.3	9.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中組中　地先	35 ° 21 ′ 53 ″	136 ° 39 ′ 37 ″						有							○						R5	Ⅰ	Ⅱ		橋台に軽微な鉄筋露出が見られる。																									
川向２号橋	ｶﾜﾑｶｺﾞｳﾆｮｳｷｮｳ	町道北浦村ノ内１号線	不明		2.5	4.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　川向　地先	35 ° 22 ′ 6 ″	136 ° 40 ′ 10 ″												○						R4	Ⅰ	Ⅱ		橋台の洗掘、橋台前面の土砂流出																									
辻畑１号橋	ﾂｼﾞﾊﾀﾖﾝｷｮｳ	町道辻畑３号線	不明		3.8	8.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　辻畑　地先	35 ° 21 ′ 45 ″	136 ° 40 ′ 21 ″												○						R4	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出。橋台の洗掘。																									
辻畑２号橋	ﾂｼﾞﾊﾀｻﾝｷｮｳ	町道辻畑４号線	不明		2.6	5.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　辻畑　地先	35 ° 21 ′ 44 ″	136 ° 40 ′ 20 ″												○						R4	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出。地覆の欠損。																									
中組南１号橋	ﾅｶｸﾞﾐﾐﾅﾐﾖﾝｷｮｳ	町道中組南１号線	1990	33	4.7	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中組南　地先	35 ° 21 ′ 49 ″	136 ° 39 ′ 37 ″												○						R4	Ⅰ	Ⅰ		防護柵に腐食、舗装のひび割れ、伸縮装置の漏水。																									
中組南２号橋	ﾅｶｸﾞﾐﾐﾅﾐｺﾞｳｷｮｳ	町道中組南１号線	不明		2.4	4.8	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中組南　地先	35 ° 21 ′ 49 ″	136 ° 39 ′ 39 ″												○						R4	Ⅰ	Ⅰ		床版にひび割れ、防護柵に腐食、地覆に欠損。																									
中組南３号橋	ﾅｶｸﾞﾐﾐﾅﾐｻﾝｷｮｳ	町道中組南６号線	1992	31	4.4	4.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　中組南　地先	35 ° 21 ′ 42 ″	136 ° 39 ′ 38 ″												○						R4	Ⅰ	Ⅰ		側壁にうき、舗装のひび割れ。																									
中組南４号橋	ﾅｶｸﾞﾐﾐﾅﾐﾖﾝｷｮｳ	町道中組南７号線	不明		5.4	4.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中組南　地先	35 ° 21 ′ 40 ″	136 ° 39 ′ 38 ″												●						R4	Ⅲ	Ⅱ		床版に剥離・鉄筋露出。	修繕													5,620	6,479					R1修繕実施
国道南１号橋	ｺｸﾄﾞｳﾅﾐﾐﾅﾐｻﾝｷｮｳ	町道国道南芝原南線	不明		3.7	9.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　国道南　地先	35 ° 21 ′ 34 ″	136 ° 39 ′ 38 ″												○						R4	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																									
国道南２号橋	ｺｸﾄﾞｳﾅﾐﾐﾅﾐｺﾞｳｷｮｳ	町道国道南芝原南線	不明		3.8	7.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　国道南　地先	35 ° 21 ′ 26 ″	136 ° 39 ′ 38 ″												○						R4	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																									
堀分１号橋	ﾎﾘﾌﾞﾝﾆｮｳｷｮｳ	町道堀分金沼線	不明		3.2	9.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　堀分　地先	35 ° 21 ′ 41 ″	136 ° 40 ′ 15 ″			○	○	○							○						R4	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。橋台ひび割れ。																									
堀分２号橋	ﾎﾘﾌﾞﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道堀分東脇２号線	不明		2.6	8.7	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 東結　字　堀分　地先	35 ° 21 ′ 33 ″	136 ° 40 ′ 20 ″												○						R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。																									
鞘田１号橋	ﾋｻﾀﾞﾖﾝｷｮｳ	町道鞘田１号線	不明		3.9	5.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　鞘田　地先	35 ° 21 ′ 29 ″	136 ° 40 ′ 20 ″												○						R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面に段差が見られるが、概ね健全な状態である。																									
鞘田２号橋	ﾋｻﾀﾞｻﾝｷｮｳ	町道鞘田２号線	不明		4.1	6.8	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　鞘田　地先	35 ° 21 ′ 25 ″	136 ° 40 ′ 20 ″												○						R4	Ⅰ	Ⅰ		地覆の剥離・鉄筋露出。橋台背面舗装の段差。																									
鞘田３号橋	ﾋｻﾀﾞｺﾞｳｷｮｳ	町道鞘田３号線	不明		3.9	3.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　鞘田　地先	35 ° 21 ′ 21 ″	136 ° 40 ′ 20 ″												○						R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																									
西結宮西１号橋	ﾆｼﾑｽﾋﾞﾐﾔﾆｼｮｳｷｮｳ	町道国道南芝原南線	不明		3.1	4.5	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　宮西　地先	35 ° 21 ′ 24 ″	136 ° 39 ′ 39 ″												○						R4	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																									
西結宮西２号橋	ﾆｼﾑｽﾋﾞﾐﾔﾆｼﾖﾝｷｮｳ	町道国道南芝原南線	不明		2.3	3.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　宮西　地先	35 ° 21 ′ 24 ″	136 ° 39 ′ 39 ″												○						R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台に亀板、地覆にひび割れ。																									
西結宮西４号橋	ﾆｼﾑｽﾋﾞﾐﾔﾆﾖﾝｷｮｳ	町道宮西西蚊１号線	不明		3.2	5.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　宮西　地先	35 ° 21 ′ 22 ″	136 ° 39 ′ 39 ″												○						R4	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																									
西結宮西６号橋	ﾆｼﾑｽﾋﾞﾐﾔﾆﾛｸｷｮｳ	町道平盟西蚊線	不明		3.8	4.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　宮西　地先	35 ° 21 ′ 17 ″	136 ° 39 ′ 47 ″												○						R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																									
芝原南１号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾅﾐﾅﾐｺﾞｳｹﾝ	町道芝原中芝原南３号線	不明		3.7	3.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　芝原南　地先	35 ° 21 ′ 23 ″	136 ° 39 ′ 49 ″												○						R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																									
芝原南２号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾅﾐﾅﾐｺﾞｳｹﾝ	町道芝原南中新開線	不明		3.7	6.8	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　芝原南　地先	35 ° 21 ′ 23 ″	136 ° 39 ′ 51 ″												○						R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																									
西蚊１号橋	ﾆｼｶﾄｺﾞｳｹﾝ	町道西蚊柿ノ木線	不明		3.5	5.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　西蚊　地先	35 ° 21 ′ 18 ″	136 ° 40 ′ 2 ″												○						R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																									
西蚊２号橋	ﾆｼｶﾄﾆｮｳｹﾝ	町道西蚊１号線	不明		2.9	5.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　西蚊　地先	35 ° 21 ′ 23 ″	136 ° 39 ′ 53 ″												○						R4	Ⅰ	Ⅱ		床版打継部に漏水・遊離石灰、橋台前面土砂に沈下。																									
西蚊３号橋	ﾆｼｶﾄｻﾝｹﾝ	町道西蚊九年甫線	不明		4.3	3.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　西蚊　地先	35 ° 21 ′ 6 ″	136 ° 39 ′ 59 ″									○	△			○						R2	Ⅱ	Ⅰ		主桁に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																									
殿田１号橋	ﾄﾉﾀﾞﾖｺﾞｳｹﾝ	町道鞘田４号線	不明		2.6	7.8	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　殿田　地先	35 ° 21 ′ 18 ″	136 ° 40 ′ 19 ″									○	△			○						R2	Ⅱ	Ⅱ		頂版からの漏水は他の損傷となっていないことからⅠb																									
殿田２号橋	ﾄﾉﾀﾞｻﾝｹﾝ	町道太郎左池奥田線	不明		5.2	9.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　殿田　地先	35 ° 21 ′ 14 ″	136 ° 40 ′ 19 ″								下水道管	○	△			○						R2	Ⅱ	Ⅱ		主桁に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																									
殿田３号橋	ﾄﾉﾀﾞｻﾝｺﾞｳｹﾝ	町道殿田２号線	不明		4.9	3.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　殿田　地先	35 ° 21 ′ 10 ″	136 ° 40 ′ 19 ″									○	△			○						R2	Ⅱ	Ⅰ		主桁に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																									
殿田４号橋	ﾄﾉﾀﾞﾖﾝｹﾝ	町道殿田３号線	不明		4.9	3.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　殿田　地先	35 ° 21 ′ 9 ″	136 ° 40 ′ 19 ″									○	△			○						R2	Ⅱ	Ⅰ		床版の損傷は、鉄筋露出が見られなかったためⅠb																									
殿田５号橋	ﾄﾉﾀﾞﾖﾝｺﾞｳｹﾝ	町道　上新開奥田線	不明		6.0	7.6	ＲＣ単純床版橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　殿田　地先	35 ° 21 ′ 4 ″	136 ° 40 ′ 19 ″	二次				○				○	△			○						R6	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	路面に舗装のひび割れが見られる。	修繕													2,515					H29.8:第二次緊急輸送道路指定
平盟３号橋	ﾋﾗﾀﾞﾗｲｻﾝｷｮｳ	町道平盟村前１号線	不明		3.8	4.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　平盟　地先	35 ° 21 ′ 13 ″	136 ° 39 ′ 46 ″													○	△			○		R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																									
平盟４号橋	ﾋﾗﾀﾞﾗｲﾖﾝｷｮｳ	町道平盟村前２号線	不明		3.8	4.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　平盟　地先	35 ° 21 ′ 10 ″	136 ° 39 ′ 46 ″													○	△			○		R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																									
平盟５号橋	ﾋﾗﾀﾞﾗｲｺﾞｳｹﾝ	町道上新開奥田線	不明		3.1	10.7	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　平盟　地先	35 ° 21 ′ 6 ″	136 ° 39 ′ 45 ″					○								○	△			○		R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																									
平盟６号橋	ﾋﾗﾀﾞﾗｲﾛｸｹﾝ	町道平盟２号線	不明		3.1	11.8	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　平盟　地先	35 ° 21 ′ 17 ″	136 ° 39 ′ 47 ″													○	△			○		R2	Ⅰ	Ⅰ		床版のひびわれ範囲が狭く限定的で進展が見られない。																									
村前２号橋	ﾑﾗﾏｴｺﾞｳｹﾝ	町道平盟村前２号線	不明		2.3	2.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　村前　地先	35 ° 21 ′ 9 ″	136 ° 39 ′ 51 ″												○						R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																									
中新開２号橋	ﾅｶｼﾝｶｲｺﾞｳｹﾝ	町道宮西中新開線	不明		3.1	3.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中新開　地先	35 ° 20 ′ 58 ″	136 ° 39 ′ 40 ″													○						R3	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																									
中新開３号橋	ﾅｶｼﾝｶｲｻﾝｺﾞｳｹﾝ	町道芝原南中新開線	不明		2.1	2.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中新開　地先	35 ° 21 ′ 7 ″	136 ° 39 ′ 51 ″													○						R3	Ⅱ	Ⅱ		主桁に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																									
中新開４号橋	ﾅｶｼﾝｶｲﾖﾝｺﾞｳｹﾝ	町道上新開奥田線	不明		2.0	10.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中新開　地先	35 ° 21 ′ 6 ″	136 ° 39 ′ 51 ″					○								○						R3	Ⅰ	Ⅰ		路面の凹凸が見られる。																									
中新開５号橋	ﾅｶｼﾝｶｲｺﾞｺﾞｳｹﾝ	町道上新開中新開１号線	不明		2.1	2.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中新開　地先	35 ° 21 ′ 2 ″	136 ° 39 ′ 50 ″													○						R3	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																									
中新開６号橋	ﾅｶｼﾝｶｲﾛｸｺﾞｳｹﾝ	町道上新開中新開２号線	不明		2.1	2.6	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　中新開　地先	35 ° 20 ′ 58 ″	136 ° 39 ′ 50 ″													○						R3	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																									
中新開７号橋	ﾅｶｼﾝｶｲﾅﾅｺﾞｳｹﾝ	町道芝原南中新開線	不明		3.1	2.7	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　中新開　地先	35 ° 20 ′ 57 ″	136 ° 39 ′ 50 ″													○						R3	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出。前回より進行が見られる。																									
中新開８号橋	ﾅｶｼﾝｶｲﾊﾁｺﾞｳｹﾝ	町道上新開奥田線	不明		2.0	12.5	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　中新開　地先	35 ° 21 ′ 5 ″	136 ° 39 ′ 56 ″					○								○						R3	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。路面の凹凸が見られる。																									
中新開９号橋	ﾅｶｼﾝｶｲｷｭｳｺﾞｳｹﾝ	町道上新開中新開１号線	不明		2.0	2.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中新開　地先	35 ° 21 ′ 1 ″	136 ° 39 ′ 55 ″													○						R3	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																									
中新開１０号橋	ﾅｶｼﾝｶｲｼﾞｭｳｺﾞｳｹﾝ	町道上新開中新開２号線	不明		2.7	3.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中新開　地先	35 ° 20 ′ 58 ″	136 ° 39 ′ 55 ″													○						R3	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																									
上新開１号橋	ｶﾐｼﾝｶｲｲﾁｺﾞｳｹﾝ	町道上新開奥田線	不明		4.3	8.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　上新開　地先	35 ° 21 ′ 5 ″	136 ° 39 ′ 40 ″													○						R3	Ⅰ	Ⅰ		路面の凹凸が見られる。																									
上新開２号橋	ｶﾐｼﾝｶｲﾆｺﾞｳｹﾝ	町道上新開中新開１号線	不明		3.2	3.5	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　上新開　地先	35 ° 21 ′ 3 ″	136 ° 39 ′ 41 ″													○						R3	Ⅱ	Ⅱ		下部構造に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																									
上新開３号橋	ｶﾐｼﾝｶｲｻﾝｺﾞｳｹﾝ	町道上新開６号線	不明		3.0	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字

安八町　道路橋梁維持管理個別計画　一覧表

令和6年3月31日現在

道路橋名	（読みカナ）	路線名	架設年次	経過年数	橋長［m］	幅員［m］	構造形式 橋種	構造形式 形式	所在地	緊急輸送道路	重要物流道路	地域防災計画	通学路指定	バス路線（CB含）	迂回路の有無	跨線・跨道橋	占用物件（名称）	長寿命化修繕計	点検計画［●：現地踏査あり］ R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検記録 最新点検年次	判定区分 1巡目	2巡目	3巡目	所見等	対策	修繕計画（設計） R5	R6	R7	R8	R9	修繕計画（工事） R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	工事費（概算）［千円］	工事費（実績）［千円］	R3.3改正				備考
新開３号橋	ｼﾝｶｲｺﾞｳｷｮｳ	町道西蚊新開線	不明		4.7	4.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　新開　地先								上水道管				○							R3	Ⅰ	Ⅰ		路面の凹凸が見られる。																						
九年浦１号橋	ｸﾈﾝｳﾗｺﾞｳｷｮｳ	町道九年甫線	1989	34	3.3	3.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　九年甫　地先												○							R3	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																						
立標１号橋	ﾀﾃｶﾞｲｺﾞｳｷｮｳ	町道立標北沼線	不明		5.1	8.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　立標　地先											○	△			○				R2	Ⅰ	Ⅰ		補修により路面の凹凸解消																						
立標３号橋	ﾀﾃｶﾞｲｺﾞｳｷｮｳ	町道堀分金沼線	不明		3.1	10.2	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　立標　地先			○		○						○	△			○				R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																						
北今ヶ渕北沼１号橋	ｷﾀｲﾏｶﾞﾌｹﾁｷｽﾏﾘｺﾞｳｷｮｳ	町道北今ヶ渕北沼２号線	不明		5.7	2.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　北沼　地先											○				○				R2	Ⅱ	Ⅰ		主桁に鉄筋露出が見られが前回より進展なく限定的である為１へ修																						
北今ヶ渕北沼２号橋	ｷﾀｲﾏｶﾞﾌｹﾁｷｽﾏｽﾀｰﾄｺﾞｳｷｮｳ	町道北今ヶ渕北沼２号線	不明		8.4	3.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　北沼　地先											●				○				R2	Ⅰ																								H29：事前点検（橋長1.6m）のため点検対象除外
北今ヶ渕北沼３号橋	ｷﾀｲﾏｶﾞﾌｹﾁｷｽﾏｽｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開北島線	不明		3.9	6.1	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　北沼　地先					○						○				○				R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																						
西沖１号橋	ﾆｼｵｷｺﾞｳｷｮｳ	町道西沖２号線	不明		4.0	7.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　西沖　地先												○							R3	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																						
西沖２号橋	ﾆｼｵｷｺﾞｳｷｮｳ	町道西沖東沖１号線	不明		3.2	6.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　西沖　地先												○							R3	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																						
西沖３号橋	ﾆｼｵｷｽｶﾞｷｮｳ	町道西沖東沖２号線	不明		3.5	7.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　西沖　地先												○							R3	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																						
西沖４号橋	ﾆｼｵｷｵｶﾞｷｮｳ	町道上新開板屋島線	不明		3.8	4.4	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　西沖　地先					○			上水道管				○							R3	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																						
瀬平西２号橋	ｾﾔﾍﾆｼｽﾞｺﾞｳｷｮｳ	町道瀬平西板屋島１号線	不明		3.5	9.4	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　瀬平西　地先											○	△			○				R2	Ⅱ	Ⅱ		車両の衝突による防護柵の変形、地覆の断面欠損																						
中島１号橋	ﾅｶｼﾏﾏｺﾞｳｷｮｳ	町道立標本村線	不明		5.4	3.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中島　地先													○						R4	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																						
秋ノ戸１号橋	ｲﾘﾉﾄｺﾞｳｷｮｳ	町道　堀分金沼線	不明		8.3	10.6	プレテンションＰＣ単純床版橋（１桁）	床板橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　秋ノ戸　地先			○					上水道管		○					○				R6	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	防護柵に腐食が見られる。																						
秋ノ戸２号橋	ｲﾘﾉﾄﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道　秋ノ戸横堀１号線	不明		12.6	5.4	プレテンションＰＣ単純床版橋（１桁）	床板橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　秋ノ戸　地先								上水道管		○					○				R6	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	防護柵に腐食が見られる。																						
川並１号橋	ｶﾜﾅﾐｺﾞｳｷｮｳ	町道秋ノ戸川並２号線	不明		2.9	3.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 南今ヶ渕　字　川並　地先								上水道管			○				○				R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																						
川並２号橋	ｶﾜﾅﾐﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道秋ノ戸川並１号線	不明		5.3	2.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 南今ヶ渕　字　川並　地先											○				○				R2	Ⅱ	Ⅱ		主桁（床版）の鉄筋露出の断面補修が必要である。																						
川並３号橋	ｶﾜﾅﾐｻﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道川並１号線	不明		3.7	6.1	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 南今ヶ渕　字　川並　地先											○				○				R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																						
川並４号橋	ｶﾜﾅﾐﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道上新開北島線	不明		5.3	6.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 南今ヶ渕　字　川並　地先								上水道管			○				○				R2	Ⅱ	Ⅰ		防護柵の再塗装が必要である。																						
東基内山１号橋	ﾋｶﾞｼｼﾞﾝﾅｲﾔﾏﾏｺﾞｳｷｮｳ	町道瀬平西３号線	不明		3.1	5.8	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　東基内山　地先											○	△			○				R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																						
東基内山２号橋	ﾋｶﾞｼｼﾞﾝﾅｲﾔﾏｺﾞｳｷｮｳ	町道西基内山東基内山線	不明		4.0	7.8	RC橋	その他	岐阜県 安八町 西結　字　東基内山　地先											○	△			○				R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																						
青刈１号橋	ｱｵｶﾞﾘﾏﾏｺﾞｳｷｮｳ	町道西沖青刈線	不明		3.2	22.9	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　青刈　地先								上水道管			○	△			○				R2	Ⅱ	Ⅱ		頂版にひびわれが見られる。ひびわれ注入工が必要である。																						
青刈２号橋	ｱｵｶﾞﾘｺﾞｳｷｮｳ	町道西沖相ノ木線	不明		3.1	8.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　青刈　地先					○			上水道管			○	△			○				R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																						
青刈３号橋	ｱｵｶﾞﾘｻﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道西結下河原北今ヶ渕宮西線	不明		4.1	7.1	RC橋	その他	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　青刈　地先											○	△			○				R2	Ⅰ	Ⅰ		路面の凹凸がみられる																						
安八橋	ｱﾝﾊﾞﾁｷｮｳ	町道堀分金沼線	不明		13.5	10.0	(PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ単純床版形橋	床板橋	岐阜県 安八町 南今ヶ渕　字　蛇池　地先			○	○	○			上水道管	○			○							R3	Ⅰ	Ⅰ		舗装にひびわれが見られる。舗装打換工が必要である。	修繕														7,700						
深町２号橋	ﾌｶﾏﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道山ノ神深町線	不明		3.5	7.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 森部　字　深町　地先											○								R2	Ⅰ	Ⅰ		路面の凹凸がみられる																						
森部北沼１号橋	ﾓﾘﾍﾞｷﾀｽﾏﾘｺﾞｳｷｮｳ	町道利面北沼線	不明		2.4	7.2	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 森部　字　北沼　地先											○								R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																						
森部北沼３号橋	ﾓﾘﾍﾞｷﾀｽﾏｽｺﾞｳｷｮｳ	町道山ノ神北沼１号線	不明		2.0	10.0	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 森部　字　北沼　地先											●								R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。	架替																				H28：架替（道路改良）
森部北沼６号橋	ﾓﾘﾍﾞｷﾀｽﾏﾛｺﾞｳｷｮｳ	町道山ノ神北沼１号線	不明		2.0	3.4	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 森部　字　北沼　地先											○								R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																						
西沼１号橋	ﾆｼｽﾏﾏｺﾞｳｷｮｳ	町道二村下屋敷線	不明		3.3	4.6	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 森部　字　西沼　地先											○								R2	Ⅰ	Ⅰ		下流側のウイングにひび割れ																						
西沼２号橋	ﾆｼｽﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道　西沼線	不明		2.0	3.7	ボックスカルバート（２次製品）	BOX橋	岐阜県 安八町 森部　字　西沼　地先									○	△				○				R6	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	頂版の補修が必要である。																						
西沼３号橋	ﾆｼｽﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道　相ノ木下屋敷線	不明		7.4	7.3	プレテンションＰＣ単純床版橋（１桁）	床板橋	岐阜県 安八町 森部　字　西沼　地先			○					ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ通信管		○					○				R6	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	路面にひび割れが見られる。床版間詰め部から漏水がある。																						
森部南沼１号橋	ﾓﾘﾍﾞﾐﾅﾐｽﾏﾘｺﾞｳｷｮｳ	町道　南今ケ渕河原森部下河原線	不明		7.4	10.4	RC連続床版橋＋プレテンションＰＣ単純床版橋（１桁）	混合橋	岐阜県 安八町 森部　字　南沼　地先				○	○			上水道管 下水道管		○					○				R6	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	主桁の剥離部に断面修復工、防護柵の部材取替工を行う必要があ	修繕														800						
中筋１号橋	ﾅｶｽｼﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道　南今ケ渕河原森部下河原線	不明		7.4	9.8	プレテンションＰＣ単純床版橋（１桁）＋ＰＣ単純ＴＢ型スラブ橋	混合橋	岐阜県 安八町 森部　字　中筋　地先				○	○			上水道管		○					○				R6	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	地覆のひび割れ注入および路面の段差解消が必要である。																						
金沼１号橋	ｶﾈﾇﾏﾏｺﾞｳｷｮｳ	町道　堀分金沼線	不明		3.7	7.2	RC単純床版橋＋ボックスカルバート（現場打ち）	混合橋	岐阜県 安八町 氷取　字　金沼　地先			○	○						○	△				○				R6	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																						
東外良２号橋	ﾋｶﾞｼﾄﾅﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道東外良９号線	不明		3.6	2.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　東外良　地先						有							○					R5	Ⅰ	Ⅰ		健全な状態である。																						
東外良３号橋	ﾋｶﾞｼﾄﾅﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道東外良８号線	不明		3.7	2.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　東外良　地先						有							○					R5	Ⅰ	Ⅰ		床版に軽微な鉄筋露出が見られる。																						
中組中３号橋	ﾅｶｸﾞﾐﾅｶﾞｷｮｳ	町道中組中５号線	不明		3.6	7.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中組中　地先						有							○					R5	Ⅰ	Ⅰ		路面に軽微な段差が見られる。																						
西沼４号橋	ﾆｼｽﾏﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道　西沼２号線	不明		2.2	3.8	ボックスカルバート（２次製品）	BOX橋	岐阜県 安八町 森部　字　西沼　地先									○					○				R6	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	床版及び地覆の断面修復工が必要である。																						
西蚊４号橋	ﾆｼｶﾓﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原東南今ヶ渕河原線	1962	61	3.5	6.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　西蚊　地先			○	○	○								○					R4	Ⅱ	Ⅲ		床板に鉄筋露出が見られる。前回点検より範囲が進行している。	修繕	○					○							300						
今ヶ渕橋	ｲﾏｶﾞﾌｹﾁｷｮｳ	町道　芝原東南今ヶ渕河原線	1951	72	12.8	11.8	RC単純下形橋＋プレテンションＰＣ単純中空床版橋	混合橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　本村　地先			○	○	○			上水道管 通信管	○	○	△				○				R6	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																						
芝原東１号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾋｶﾞｼﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原東海老田２号線	不明		2.9	7.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　芝原東　地先													○					R4	Ⅰ	Ⅱ		橋台の剥離・鉄筋露出。																						
芝原東２号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾋｶﾞｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原東海老田３号線	不明		2.9	7.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　芝原東　地先					○								○					R4	Ⅱ	Ⅱ		下部工に鉄筋露出が見られる。橋台背面舗装の段差。																						
芝原東３号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾋｶﾞｼｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原東海老田１号線	1990	33	3.0	8.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　芝原東　地先													○					R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																						
芝原東４号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾋｶﾞｼﾑｶｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原東馬喰田１号線	1990	33	3.0	8.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　芝原東　地先													○					R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																						
芝原東５号橋	ｼﾊﾞﾊﾗﾋｶﾞｼｺﾞｳｷｮｳ	町道芝原東馬喰田２号線	1990	33	3.4	9.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　芝原東　地先													○					R4	Ⅰ	Ⅰ		橋台背面舗装の段差。概ね健全な状態である。																						
土腐２号橋	ﾄﾞﾌﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道柳田３号線	1992	31	3.8	8.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 東結　字　柳田　地先													○					R4	Ⅰ	Ⅱ		橋台のひび割れ。																						
奥田１号橋	ｵｸﾀﾞﾘｺﾞｳｷｮｳ	町道太郎左池奥田線	不明		8.5	6.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　奥田　地先												○						R3	Ⅰ	Ⅰ		路面の凸凹が見られる。																						
中島２号橋	ﾅｶｼﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道立標１号線	不明		8.7	5.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 西結　字　中島　地先												○						R3	Ⅰ	Ⅰ		路面の凸凹が見られる。																						
森部南沼２号橋	ﾓﾘﾍﾞﾐﾅﾐｽﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道　東沼森部南沼１号線	不明		6.4	10.5	ボックスカルバート（２次製品）	BOX橋	岐阜県 安八町 森部　字　南沼　地先									○					○				R6	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	路面に凸凹が見られる。																						
大明神野方１号橋	ｵｵﾐｮｳﾒｲﾉｶﾀﾉﾏﾁｺﾞｳｷｮｳ	町道大明神野方１号線	不明		3.2	4.9	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 大明神　字　野方　地先											○							R2	Ⅱ	Ⅰ		舗装の部分打ち替えが必要である。																						
大明神野方２号橋	ｵｵﾐｮｳﾒｲﾉｶﾀﾉﾏﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道野方相ノ木２号線	不明		5.0	6.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 大明神　字　野方　地先											○							R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																						
大明神野方３号橋	ｵｵﾐｮｳﾒｲﾉｶﾀｻﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道大明神野方５号線	不明		3.9	9.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 大明神　字　野方　地先											○							R2	Ⅱ	Ⅰ		舗装の部分打ち替えが必要である。																						
裏並２号橋	ｳﾗﾅﾐﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道西曲輪裏並１号線	不明		3.5	6.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須　字　裏並　地先											○							R2	Ⅱ	Ⅰ		地覆の補修が必要である。																						
裏並３号橋	ｳﾗﾅﾐｻﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道西曲輪裏並５号線	不明		2.8	2.8	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 中須　字　裏並　地先											○							R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																						
裏並４号橋	ｳﾗﾅﾐﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道西曲輪８号線	不明		2.8	10.0	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須　字　裏並　地先											●							R2	Ⅰ	Ⅰ		中実床板橋からﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄに掛替	架替																				H29：架替（道路改良）
裏並５号橋	ｳﾗﾅﾐｺﾞｳｷｮｳ	町道西曲輪裏並４号線	不明		3.1	7.6	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 中須　字　裏並　地先											○							R2	Ⅱ	Ⅰ		舗装の部分打ち替えが必要である。																						
裏並６号橋	ｳﾗﾅﾐﾛｺﾞｳｷｮｳ	町道起裏並線	不明		4.7	5.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須　字　裏並　地先											○							R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																						
裏並７号橋	ｳﾗﾅﾐﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ	町道一番割押口線	不明		5.2	6.8	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須　字　裏並　地先				○	○						○							R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																						
裏並８号橋	ｳﾗﾅﾐﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ	町道起７号線	不明		4.8	2.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須　字　裏並　地先											○							R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																						
二番割１号橋	ﾆﾊﾞﾝｸﾘﾋﾞｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割１号線	不明		3.4	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　二番割　地先											○							R2	Ⅱ	Ⅱ		床版の補修が必要である。																						
二番割２号橋	ﾆﾊﾞﾝｸﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割２号線	不明		3.4	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　二番割　地先											○							R2	Ⅱ	Ⅱ		床版、地覆の補修が必要である。																						
二番割３号橋	ﾆﾊﾞﾝｸﾘｻﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割４号線	不明		3.0	7.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　二番割　地先											○							R2	Ⅱ	Ⅰ		下部工の漏水によりほかの損傷が発生していないため１としした																						
二番割４号橋	ﾆﾊﾞﾝｸﾘﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割羅ケ脇線	不明		2.4	6.9	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　二番割　地先											○							R2	Ⅱ	Ⅱ		頂版の補修が必要である。																						
四間割１号橋	ｼｶﾝｸﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	町道菱池四間割１号線	不明		5.6	4.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　四間割　地先											○							R2	Ⅱ	Ⅱ		主桁（床版）の鉄筋露出の断面補修が必要である。																						
四間割２号橋	ｼｶﾝｸﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道菱池四間割２号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　四間割　地先											○							R2	Ⅱ	Ⅰ		舗装の部分打ち替えが必要である。																						
四間割３号橋	ｼｶﾝｸﾘｻﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割石土手２号線	不明		3.2	6.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　四間割　地先											○							R2	Ⅱ	Ⅰ		補修により地覆部の鉄筋露出を解消																						
四間割５号橋	ｼｶﾝｸﾘﾋﾞｺﾞｳｷｮｳ	町道四間割１号線	不明		3.2	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　四間割　地先											○							R2	Ⅱ	Ⅱ		床版の補修が必要である。																						
四間割６号橋	ｼｶﾝｸﾘﾛｺﾞｳｷｮｳ	町道四間割２号線	不明		3.3	5.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　四間割　地先											○							R2	Ⅱ	Ⅱ		床版の補修が必要である。																						
堤内打出１号橋	ﾂﾂﾐｳﾁﾀﾞｼﾋﾞｺﾞｳｷｮｳ	町道菱池堤内打出１号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　堤内打出　地先											○	△						R2	Ⅰ	Ⅰ		路面に凸凹が見られる。																						
堤内打出２号橋	ﾂﾂﾐｳﾁﾀﾞｼﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道菱池堤内打出２号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　堤内打出　地先											○	△						R2	Ⅱ	Ⅱ		ひびわれ鉄筋露出箇所が見受けられる。																						

安八町　道路橋梁維持管理個別計画　一覧表

令和6年3月31日現在

道路橋名	（読みカナ）	路線名	架設年次	経過年数	橋長［m］	幅員［m］	構造形式 橋種	構造形式 形式	所在地	緊急輸送道路	重要物流道路	地域防災計画	通学路指定	バス路線（区含）	迂回路の有無	跨線・跨道橋	占用物件（名称）	長寿命化修繕計	点検計画［●：現地踏査あり］ R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	最新点検年次	判定区分 1巡目	2巡目	3巡目	点検記録 所見等	対策	修繕計画（設計） R5	R6	R7	R8	R9	修繕計画（工事） R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	工事費（概算）［千円］	工事費（実績）［千円］	R3.3改正				備考
																			緯度					経度																															
浦山１号橋	ｳﾗﾔﾏﾏﾁｳｷｮｳ	町道堤内打出浦山１号線	不明		3.4	5.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　浦山　地先										35 ° 19 ′ 51 ″	○				136 ° 38 ′ 48 ″						R2	Ⅱ	Ⅱ		路面に凸凹が見られる。																						
浦山２号橋	ｳﾗﾔﾏﾏﾁｳｷｮｳ	町道堤内打出浦山２号線	不明		3.6	5.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　浦山　地先										35 ° 19 ′ 48 ″	○				136 ° 38 ′ 46 ″						R2	Ⅰ	Ⅰ		防護柵、地覆の補修が必要である。																						
加利又１号橋	ｶﾘﾏﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道起城四丁目線	不明		4.8	8.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須　字　加利又　地先										35 ° 19 ′ 57 ″	○				136 ° 39 ′ 20 ″						R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																						
加利又２号橋	ｶﾘﾏﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道中ノ瀬加利又１号線	不明		5.4	3.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須　字　加利又　地先										35 ° 19 ′ 54 ″	○				136 ° 39 ′ 19 ″						R2	Ⅰ	Ⅰ		路面に凸凹が見られる。																						
加利又３号橋	ｶﾘﾏﾀ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道中ノ瀬加利又２号線	不明		5.3	3.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中須　字　加利又　地先										35 ° 19 ′ 54 ″	○				136 ° 39 ′ 19 ″						R2	Ⅰ	Ⅰ		路面に凸凹が見られる。																						
加利又４号橋	ｶﾘﾏﾀ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道堤内打出下沼１号線	不明		3.0	14.5	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 中須　字　加利又　地先			○	○	○					35 ° 19 ′ 47 ″	○				136 ° 39 ′ 19 ″						R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																						
登龍橋	ﾄｳﾘｭｳﾊﾞｼ	町道宮裏宮前２号線	1956	67	13.7	4.5	PC橋	桁橋	岐阜県 安八町 大明神　字　宮前　地先				○				上水道管	○	35 ° 20 ′ 1 ″		○			136 ° 39 ′ 45 ″						R3	Ⅱ	Ⅱ		主桁、床版にひびわれ、鉄筋露出が見られる。																						
押口１号橋	ｵｼｸﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道一番割押口線	不明		13.7	6.3	鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 氷取　字　押口　地先				○				上水道管	○	35 ° 19 ′ 56 ″			○		136 ° 39 ′ 40 ″						R4	Ⅰ	Ⅰ		床版にひび割れ、支承に防食機能の劣化が見られる。																						
兀沼１号橋	ﾊｶﾞﾇﾏｺﾞｳｷｮｳ	町道兀沼河原線	不明		2.5	4.9	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 氷取　字　兀沼　地先										35 ° 19 ′ 49 ″	○				136 ° 40 ′ 7 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		防護柵の塗装が必要である。																						
兀沼２号橋	ﾊｶﾞﾇﾏｺﾞｳｷｮｳ	町道兀沼河原線	不明		3.5	4.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 氷取　字　兀沼　地先										35 ° 19 ′ 45 ″	○				136 ° 40 ′ 5 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		防護柵の塗装が必要である。																						
兀沼４号橋	ﾊｶﾞﾇﾏｺﾞｳｷｮｳ	町道中棚１号線	不明		2.1	1.8	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 氷取　字　兀沼　地先										35 ° 19 ′ 42 ″	○				136 ° 40 ′ 9 ″						R2	Ⅱ	Ⅱ		地覆の補修が必要である。																						
兀沼５号橋	ﾊｶﾞﾇﾏｺﾞｳｷｮｳ	町道　兀沼６号線	不明		5.3	2.4	ＲＣ単純床版橋	床板橋	岐阜県 安八町 氷取　字　兀沼　地先										35 ° 19 ′ 41 ″				○	136 ° 40 ′ 12 ″						R6	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																						
大野北沼２号橋	ｵｵﾉｷﾀﾇﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道北沼中棚線	不明		3.0	4.4	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 大野　字　北沼　地先										35 ° 19 ′ 35 ″					136 ° 39 ′ 54 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		洗掘部の補修が必要であるが下部構造の判定は Ⅰ																						
神田１号橋	ｶﾝﾀﾞﾃﾞｺﾞｳｷｮｳ	町道神田鐙測線	不明		2.6	2.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 外善光　字　神田　地先										35 ° 19 ′ 43 ″	○				136 ° 39 ′ 12 ″						R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																						
神明前２号橋	ｼﾝﾒｲﾏｴﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道三十六刎古子線	不明		2.5	12.9	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 外善光　字　神明前　地先					○					35 ° 19 ′ 34 ″	○				136 ° 39 ′ 11 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		頂版部の亜鉛は他の鋼橋亜鉛となっていないことから亜鉛とは特定される性質ではないためＩとした。																						
中外浦１号橋	ﾅｶｶﾞﾗｳﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道大割中外浦１号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　中外浦　地先										35 ° 19 ′ 48 ″	○	△			136 ° 38 ′ 32 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		損傷に進展がみられず範囲も限定的である為判定Ⅰ																						
中外浦２号橋	ﾅｶｶﾞﾗｳﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道大割中外浦２号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　中外浦　地先										35 ° 19 ′ 45 ″	○	△			136 ° 38 ′ 31 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		損傷に進展がみられず範囲も限定的である為判定Ⅰ																						
中外浦３号橋	ﾅｶｶﾞﾗｳﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道大割中外浦３号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　中外浦　地先										35 ° 19 ′ 41 ″	○	△			136 ° 38 ′ 30 ″						R2	Ⅰ	Ⅱ		前回より床板の二方向ひび割れが進展している。																						
善根分１号橋	ｾﾞﾝﾈﾝﾌﾞﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分１号線	不明		2.8	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　善根分　地先										35 ° 19 ′ 45 ″	○				136 ° 38 ′ 45 ″						R2	Ⅱ	Ⅱ		床版の補修が必要である。																						
善根分２号橋	ｾﾞﾝﾈﾝﾌﾞﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分５号線	不明		3.0	2.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　善根分　地先										35 ° 19 ′ 43 ″	○				136 ° 38 ′ 44 ″						R2	Ⅱ	Ⅱ		床版・橋台の補修が必要である。																						
善根分３号橋	ｾﾞﾝﾈﾝﾌﾞﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分６号線	不明		2.8	4.1	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　善根分　地先										35 ° 19 ′ 41 ″	○				136 ° 38 ′ 43 ″						R2	Ⅱ	Ⅱ		床版の補修が必要である。																						
善根分４号橋	ｾﾞﾝﾈﾝﾌﾞﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分三十六刎線	不明		2.4	8.2	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　善根分　地先										35 ° 19 ′ 39 ″	○				136 ° 38 ′ 42 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		舗装の補修が必要である。																						
善根分５号橋	ｾﾞﾝﾈﾝﾌﾞﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分堤東４号線	不明		2.8	4.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　善根分　地先										35 ° 19 ′ 37 ″	○				136 ° 38 ′ 38 ″						R2	Ⅱ	Ⅱ		床版の補修が必要である。																						
善根分６号橋	ｾﾞﾝﾈﾝﾌﾞﾝ6ｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割雁ケ脇線	不明		3.3	9.5	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　善根分　地先										35 ° 19 ′ 36 ″	○				136 ° 38 ′ 34 ″						R2	Ⅱ	Ⅱ		頂版の補修が必要である。																						
善根分７号橋	ｾﾞﾝﾈﾝﾌﾞﾝ7ｺﾞｳｷｮｳ	町道二番割雁ケ脇線	不明		2.3	8.6	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　善根分　地先										35 ° 19 ′ 34 ″	○				136 ° 38 ′ 32 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		損傷に進展がみられず範囲も限定的である為判定Ⅰ																						
二歇田１号橋	ﾌﾀｷｯﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道大割中外浦４号線	不明		3.4	4.3	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　二歇田　地先										35 ° 19 ′ 38 ″	○				136 ° 38 ′ 28 ″						R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																						
二歇田２号橋	ﾌﾀｷｯﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道大割二歇田線	不明		6.0	5.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　二歇田　地先										35 ° 19 ′ 35 ″	○				136 ° 38 ′ 27 ″						R2	Ⅱ	Ⅱ		橋台と目地部および舗装の補修が必要である。																						
二歇田３号橋	ﾌﾀｷｯﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道大割二歇田線	不明		2.1	9.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　二歇田　地先										35 ° 19 ′ 34 ″	○				136 ° 38 ′ 32 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		前回誤って横桁で判定（今回床板）他の損傷無いため Ⅰ																						
東小沼１号橋	ﾋｶﾞｼｽﾏﾇﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ	町道二歇田線	不明		5.8	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　東小沼　地先										35 ° 19 ′ 30 ″	○	△			136 ° 38 ′ 27 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		伸縮装置の劣化が見られる。																						
東小沼２号橋	ﾋｶﾞｼｽﾏﾇﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道東小沼１号線	不明		5.8	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　東小沼　地先										35 ° 19 ′ 24 ″	○	△			136 ° 38 ′ 28 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		伸縮装置の劣化が見られる。																						
東小沼３号橋	ﾋｶﾞｼｽﾏﾇﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道東小沼２号線	不明		5.8	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　東小沼　地先										35 ° 19 ′ 18 ″	○	△			136 ° 38 ′ 29 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		伸縮装置の劣化が見られる。																						
雁ヶ脇１号橋	ｶﾞﾝｶﾞﾜｷｮｳﾞｳｷｮｳ	町道雁ヶ脇１号線	不明		5.8	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　雁ヶ脇　地先										35 ° 19 ′ 13 ″	○	△			136 ° 38 ′ 29 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		伸縮装置の劣化が見られる。																						
雁ヶ脇２号橋	ｶﾞﾝｶﾞﾜｷｮｳﾞｳｷｮｳ	町道雁ヶ脇２号線	不明		5.8	4.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　雁ヶ脇　地先										35 ° 19 ′ 10 ″	○				136 ° 38 ′ 29 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		損傷に進展がみられず範囲も限定的である為判定Ⅰ																						
堤東１号橋	ﾂﾂﾐﾋｶﾞｼﾉﾏｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分堤東１号線	不明		2.2	4.4	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　堤東　地先										35 ° 19 ′ 42 ″	○				136 ° 38 ′ 55 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		補修により路面の凹凸解消																						
堤東２号橋	ﾂﾂﾐﾋｶﾞｼﾉﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分堤東２号線	不明		2.3	6.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　堤東　地先										35 ° 19 ′ 39 ″	○				136 ° 38 ′ 54 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		頂版目地部の漏水によりほかの損傷が発生していない為Ⅰ																						
三十六刎１号橋	ｻﾝｼﾞｭｳﾛｯｺｸﾏﾁﾞｳｷｮｳ	町道三十六刎７号線	不明		3.0	3.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　三十六刎　地先										35 ° 19 ′ 31 ″	○				136 ° 38 ′ 52 ″						R2	Ⅱ	Ⅱ		洗掘部の補修が必要である。																						
忠三河渡１号橋	ﾁｭｳｻﾞﾝｺﾝﾄﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道東小沼十八町線	不明		2.1	6.1	BOX橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　忠三河渡　地先										35 ° 19 ′ 23 ″	○				136 ° 38 ′ 36 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		遊離石灰を伴っていないこと、進展がみられないことからⅠ																						
忠三河渡２号橋	ﾁｭｳｻﾞﾝｺﾝﾄﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道雁ヶ脇忠三河渡線	不明		2.2	8.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　忠三河渡　地先										35 ° 19 ′ 15 ″	○				136 ° 38 ′ 37 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		地覆の補修が必要である。																						
忠三河渡３号橋	ﾁｭｳｻﾞﾝｺﾝﾄﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道忠三河渡２号線	不明		2.4	6.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　忠三河渡　地先										35 ° 19 ′ 9 ″	○				136 ° 38 ′ 38 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		頂板の漏水はそれが原因で他の損傷が発生していないことからⅠ																						
下外浦１号橋	ｼﾓﾄﾄｸﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道雁ヶ脇久保山線	不明		2.4	6.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　下外浦　地先										35 ° 19 ′ 5 ″	○				136 ° 38 ′ 37 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		頂板の漏水はそれが原因で他の損傷が発生していないことからⅠ																						
下外浦２号橋	ｼﾓﾄﾄｸﾗｳﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道下外浦久保山線	不明		2.4	10.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　下外浦　地先										35 ° 19 ′ 0 ″	○				136 ° 38 ′ 33 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		防護柵の補修が必要である。																						
下外浦３号橋	ｼﾓﾄﾄｸﾗｳﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道半田２号線	不明		2.5	4.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 牧　字　下外浦　地先										35 ° 18 ′ 55 ″	○				136 ° 38 ′ 29 ″						R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																						
山起２号橋	ﾔﾏｵｺﾝｾﾞﾝｷｮｳ	町道善根分中道東線	不明		2.2	12.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 大野　字　山起　地先			○							35 ° 19 ′ 17 ″	○				136 ° 39 ′ 19 ″						R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																						
蓉場１号橋	ﾌｺﾞｳﾊﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道　河原蓉場４号線	不明		12.7	2.9	プレテンションＰＣ単純Ｔ桁橋	桁橋	岐阜県 安八町 大森　字　蓉場　地先								上水道管	○	35 ° 19 ′ 25 ″				●	136 ° 40 ′ 3 ″						R6	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	横桁ＰＣ定着部のコンクリート補修工が必要である。	修繕													3,763						
蓉場２号橋	ﾌｺﾞｳﾊﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道河原蓉場４号線	不明		2.8	3.6	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 大森　字　蓉場　地先								上水道管		35 ° 19 ′ 25 ″	○				136 ° 40 ′ 4 ″						R2	Ⅱ	Ⅱ		頂版の補修が必要である。																						
善光河原２号橋	ｾﾞﾝｺｳｶﾜﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道善光河原２号線	不明		2.3	2.5	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 善光　字　河原　地先										35 ° 19 ′ 26 ″	○				136 ° 39 ′ 53 ″						R2	Ⅱ	Ⅱ		床版の補修が必要である。																						
善光河原３号橋	ｾﾞﾝｺｳｶﾜﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道中棚蓉場１号線	不明		4.6	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 善光　字　河原　地先										35 ° 19 ′ 19 ″	○				136 ° 39 ′ 58 ″						R2	Ⅰ	Ⅱ		概ね健全な状態である。																						
善光河原４号橋	ｾﾞﾝｺｳｶﾜﾗ4ｺﾞｳｷｮｳ	町道中棚蓉場１号線	不明		4.8	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 善光　字　河原　地先										35 ° 19 ′ 18 ″	○				136 ° 39 ′ 57 ″						R2	Ⅰ	Ⅱ		概ね健全な状態である。																						
中道東１号橋	ﾅｶｶﾞﾐﾁﾋｶﾞｼﾉﾏｺﾞｳｷｮｳ	町道河原蓉場３号線	不明		5.2	2.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 南條　字　中道東　地先										35 ° 19 ′ 21 ″	○				136 ° 39 ′ 52 ″						R2	Ⅰ	Ⅰ		概ね健全な状態である。																						
北山田１号橋	ｷﾀﾔﾏﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道南山田坊野線	不明		4.9	9.9	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 中　字　北山田　地先										35 ° 19 ′ 8 ″	○				136 ° 39 ′ 7 ″						R5	Ⅰ	Ⅰ		頂版全体に軽微なひびわれが見られる。																					H26:架替(道路改良)
北山田２号橋	ｷﾀﾔﾏﾀﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道　南山田寺家線	不明		4.8	12.0	ボックスカルバート（現場打ち）	BOX橋	岐阜県 安八町 中　字　北山田　地先									○	35 ° 19 ′ 9 ″				○	136 ° 39 ′ 2 ″						R6	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	頂版に軽微な遊離石灰が見られる。																						
北山田３号橋	ｷﾀﾔﾏﾀﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道　北山田六反線	2017	6	4.8	9.8	ボックスカルバート（現場打ち）	BOX橋	岐阜県 安八町 中　字　北山田　地先									○	35 ° 19 ′ 10 ″				○	136 ° 38 ′ 53 ″						R6	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	頂版に軽微な遊離石灰が見られる。	架替																				H29:架替(道路改良)
大平４号橋	ｵｵﾋﾗﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道新長田坊野３号線	不明		2.7	3.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　大平　地先										35 ° 18 ′ 49 ″	○				136 ° 38 ′ 55 ″						R2	Ⅱ	Ⅱ		橋台のひび割れ補修、防護柵の塗装が必要である。																						
大平５号橋	ｵｵﾋﾗﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道六反不納場線	不明		2.7	3.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　大平　地先										35 ° 18 ′ 45 ″	○				136 ° 38 ′ 55 ″						R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																						
坊野２号橋	ﾎﾞｳﾉ2ｺﾞｳｷｮｳ	町道新長田坊野２号線	不明		2.5	2.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　坊野　地先										35 ° 18 ′ 56 ″	○				136 ° 39 ′ 12 ″						R2	Ⅰ	Ⅰ		損傷はなく、健全である。																						
大渕１号橋	ｵｵﾌﾞﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道大渕上納割線	不明		2.8	4.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　大渕　地先										35 ° 18 ′ 41 ″	○				136 ° 39 ′ 29 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		頂板の漏水はそれが原因で他の損傷が発生していないことからⅠ																						
寺家４号橋	ｼﾞﾃﾞﾗﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道寺家５号線	不明		4.2	6.7	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　寺家　地先										35 ° 18 ′ 42 ″	○				136 ° 38 ′ 59 ″																												工事中(安八SIC)のため点検不可 工事(安八SIC)に伴い架替(R5確認)
寺家６号橋	ｼﾞﾃﾞﾗﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道寺家６号線	不明		4.6	9.6	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　寺家　地先										35 ° 18 ′ 41 ″	○				136 ° 39 ′ 4 ″																												工事中(安八SIC)のため点検不可 工事(安八SIC)に伴い架替(R5確認)
不納場１号橋	ﾌﾅｳﾊﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道不納場１号線	不明		3.0	9.7	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 中　字　不納場　地先										35 ° 18 ′ 41 ″	○				136 ° 39 ′ 8 ″																												工事中(安八SIC)のため点検不可 工事(安八SIC)に伴い架替(R5確認)
不納場３号橋	ﾌﾅｳﾊﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ	町道不納場２号線	不明		2.2	7.0	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　不納場　地先										35 ° 18 ′ 40 ″	○				136 ° 39 ′ 13 ″																												工事中(安八SIC)のため点検不可 工事(安八SIC)に伴い架替(R5確認)
半兵衛屋敷１号橋	ﾊﾝﾍﾞｲﾔｼｷﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道不納場半兵衛屋敷線	不明		3.1	7.3	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　半兵衛屋敷　地先						有				35 ° 18 ′ 40 ″	○				136 ° 39 ′ 17 ″						R5	Ⅰ			損傷はなく、健全である。																				工事中(安八SIC)のため点検不可 工事(安八SIC)に伴い架替(R5確認)
半兵衛屋敷３号橋	ﾊﾝﾍﾞｲﾔｼｷﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道大渕半兵衛屋敷線	不明		2.8	10.0	BOX橋	その他	岐阜県 安八町 中　字　半兵衛屋敷　地先										35 ° 18 ′ 39 ″	●				136 ° 39 ′ 22 ″						R2	Ⅲ	Ⅰ		架け替え済	架替																				工事(安八SIC)に伴い架替
半兵衛屋敷５号橋	ﾊﾝﾍﾞｲﾔｼｷﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道半兵衛屋敷上納割線	不明		2.4	3.9	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 中　字　半兵衛屋敷　地先										35 ° 18 ′ 39 ″	○				136 ° 39 ′ 27 ″						R2	Ⅱ	Ⅱ		パイルベンドの補修が必要である。																						
善光河原５号橋	ｾﾞﾝｺｳｶﾜﾗ5ｺﾞｳｷｮｳ	町道中道東４号線	不明		3.5	3.2	RC橋	床板橋	岐阜県 安八町 南條　字　中道東　地先										35 ° 19 ′ 21 ″	○				136 ° 39 ′ 52 ″						R2	Ⅱ	Ⅰ		地覆の補修が必要である。																						
中村橋	ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ	町道中村内１９号線	不明		3.4	4.5	RC橋	床板橋	岐阜県